

Ziua		07.08.2020	08.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	11.09.2020	07.08.2020	08.09.2020	09.09.2020	10.09.2020	11.09.2020	Obiective	Progres cumulativ
Nr.Ob.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230 Decantare primare	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de torcretare la 230.1; 230.2,230.3. Lucrări de curățire.			Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de instalare a geburilor-finisare.								Lucrări civile: 86,2 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30%
												218-Camera by- pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Muncitori calificați-8 Total-8 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de torcretare a pereților. Lucrări de curățire.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-23 Total-29 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de betonare a pereților. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-26 Total-29 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasblare a cofrării pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-23 Total-26 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de curățire. Lucrări de săpare a canalelor pentru pozarea țevii. Lucrări de betonare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-12 Total-18 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de curățire. Lucrări de săpare a canalelor pentru pozarea țevii. Lucrări de betonare a pereților.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Camion cu manipulator-1 Total-5	Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-4 Total-5	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 93,8% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 67,3%	
4	223 Clădirea de admisie											205-Ștația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 56%
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 73%
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-21 Total-24 Lucrări de scoatere a filtrelor. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a plăcii superioare. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-7 Total-12 Lucrări de curățire a suporturilor telescopice. Lucrări de întasare a fundației cu sol. Lucrări de compactare a solului.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-5 Total-9 Lucrări de curățire a suporturilor telescopice. Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de hidroizolare.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-5 Total-10 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de montare a țevilor.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-6 Muncitori calificați-9 Total-16 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de betonare a plăcii superioare. Lucrări de săpare a canalelor și pozarea cablurilor electrice.	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator 1 Total-2	Încărcător frontal-1 Rolă cu roțile metede-1 Autobusculantă-1 Buldozer-1 Total-4	Încărcător frontal-1 Autobusculantă-1 Rolă cu roțile metede- 1 Macara-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Autobusculantă-1 Rolă cu roțile metede- 1 Buldozer-1 Total-4	Încărcător frontal-1 Autobusculantă-1 Rolă cu roțile metede- 1 Buldozer-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-6	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 58,5%

11	240 Bazine de aerare		Muncitori calificati-3 Total-3 Lucrări de montare a actuatorilor electrice la vane.	Muncitori calificati-4 Total-4 Lucrări de montaj a panourilor electrice pentru actuatore.														Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 74% Total obiectiv: 97,5%
12	255- Stația pentru sulfunde																	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur																	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 76%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar		Muncitori calificati-3 Total-3 Lucrări de montare a jgheburilor din inox.															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 80%
15	433- In grosăzător nămol primar	Muncitori calificati-7 Total-7 Lucrări de montare a podurilor. Lucrări de sudare a părților metalice. Lucrări de curățire în jurul obiectului.	Sudor-2 Muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a podurilor. Lucrări de sudare a părților metalice.	Muncitori calificati-3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de otupare a gurilor cu mortar.														Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 65,2%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar				Manager de proiect-1 Supr. jantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificat-5 Total-9 447.1 Lucrări pregătitoare și începerea instalării pompelor de spumă. Lucrări de marcare, nivelare, măsurare precum și instalare.	Manager de proiect-1 Supr. jantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificat-3 Total-8 447.1 Finalizarea instalării pompelor de spumă și a palanului de ridicare auxiliare. 447.2 Lucrări pregătitoare și începerea instalării pompelor de spumă. Lucrări de marcare, nivelare, măsurare precum și instalare.											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%	
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 45%

20	262 Cămin colectare efluent final				Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-1 Total:3 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-3 Total:5 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.				Excavator-1 Autobasculantă-1 Total:2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total:2		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare					Munc. Calificați-2 Total:2 Lucrări de astupare a golurilor cu mortar.							Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 77%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
Total munc./chip.		42	57	49	72	59	2	9	5	8	13		