

6	nămolului 268-Stația de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%
															445-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
															446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
7	465-Clădire tratare nămol	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-5 Total- 9 Lucrări de betonare a fundației la 465.2	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total- 11 Dezasamblarea cofrării a fundației de beton la 465.2. Instalarea ramei de metal a clădirii.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-6 Total- 9 Montarea ramei de oțel a clădirii. Lucrări de nivelare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-4 Total- 8 Instalarea ramei de metal a clădirii. Lucrări de nivelare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total- 8 Instalarea ramei de metal a clădirii.	Mixer de beton-2 Pompă de beton-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Inchizător frontal-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Total-2					Lucrări civile: 58% Lucrări mecanice: 75% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 65%
8	443-Stația de pompare nămol primar îngroșat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total- 12 Tanc nr. 2 Instalare inel nr. 12 perete. Instalare deflector parte inferioară.	Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Tanc nr. 2 Demonstrare sistem ridicare digestor.	Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Tanc nr. 2 Demonstrare sistem ridicare digestor.	Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Tanc nr. 2 Demonstrare sistem ridicare digestor.	Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Tanc nr. 2 Completare și stringere cu suruburi pe inel nr. 12 (în zona unde amplasat sistemul de ridicare).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87,5% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73,2%
10	260-Decantare secundare	Supr. șantier-1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de evacuare a apei.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 21,5%
11	240-Bazine de aerare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 56% Lucrări mecanice: 87,2% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 78%
12	255- Stația pentru sulfante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
14	444-Stație de pompare spumă decant primar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 4%
15	431-Îngroșător nămol primar	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total- 6 Curățirea și spălarea nucleului central. Nivelarea solului.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 20%
16	503 Sistem desulfurare biogaz	-	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați- 3 Total- 6 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de compactare a solului	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Lucrări de compactare a solului. Teste cu placa dinamică. Lucrări de nivelare cu plată leucă.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total- 4 Lucrări de compactare a solului.	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Total-1					Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 2%
Total munc./echip.		29	26	23	28	22	5	4	3	5	5					

Mediu pers.

41

Mediu ech.

5