

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		18.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	21.10.2021	22.10.2021	18.10.2021	19.10.2021	20.10.2021	21.10.2021	22.10.2021			
1	230-Decantare primare	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.									Lucrări civile: 98,38 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator													Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 89% Total obiectiv: 96,3%
3	Clădire de pretratare													217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95,55% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
														218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
3	Clădire de pretratare	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de curățire pe șantier.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-1 Total-3 Lucrări de nivelare și compactare cu sol. Lucrări de curățire pe șantier.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-4 Lucrări de betonare a fundației.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de dezasblare a cofrării fundației. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă și sol.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Camion cu manipulator-1 Total-1	Mixer de beton-1 Total-1	Incărcător frontal-1 Total-1					224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 98,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 91%
4	223-Clădirea de admisie													205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 90,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,6%
		Munc. calificat-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei.		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare și betonare a fundațiilor pentru echipament electric.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei.								216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 90,8% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,8%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de cofrare și armare a scăriilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de cofrare și armare a scăriilor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-2 Total-5 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de betonare a scăriilor.				Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-2					223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 95,7% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96,2% Total obiectiv: 90,4%	
5	510-Rezervor biogaze													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 70,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 80,8%
														Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%

6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470-Zona de depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
													473-Siloz de depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,4%
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 89% Total obiectiv: 99,35%
		Munc. calificat-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului.											446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 98,8%
7	465-Clădire tratare nămol		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire. Lucrări de betonare a fundațiilor pentru echipament electric.	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de montare și sudare a suporturilor. Lucrări de curățire.								Lucrări civile: 98,69% Lucrări mecanice: 99,0% Lucrări electrice/SCADA: 97,6% Total obiectiv: 99,94%	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,1%
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95,55% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 83,0% Total obiectiv: 93,0%
10	260-Decantoare secundare				Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de cofrare a conexiunilor canalelor la 260.1.							Camion cu manipulator-1 Total-1		Lucrări civile: 76,50% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% Total obiectiv: 80,41%
11	240-Bazine de aerare													Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 99,2% Total obiectiv: 99,93%
12	255- Stația pentru suflante													Lucrări civile: 96,2% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,0%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 38% Total obiectiv: 93,5%

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 91,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 89%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare în jurul stăvilărilor.		Munc. calificat-1 Total-1 Lucrări de dezasblare a cofrării în jurul stăvilărilor. Lucrări de curățire pe șantier.							Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,7%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 77,2%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 97%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-3 Op. de mecanisme-8 Munc. calificați-11 Total-21 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-3 Op. de mecanisme-6 Munc. calificați-13 Total-22 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-3 Op. de mecanisme-8 Munc. calificați-11 Total-22 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-6 Munc. calificați-12 Total-20 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-5 Total-11 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-4 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Autobasculantă-2 Total-8	Excavator-4 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-6	Excavator-4 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-8	Excavator-4 Autobasculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total-6	Excavator-3 Autobasculantă-1 Total-4		Lucrări civile: 79,8% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 76,0%
29	540 Clădirea de cogenerare			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de cofrare, armare și betonare a fundațiilor pentru echipament electric.									Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: -
Total munc./echip.		29	33	39	34	23	8	7	7	4			

Mediu ech.