

Ziua		06.09.2021	07.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	06.09.2021	07.09.2021	08.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare				Nr. de echipament								
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%	
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 99,0% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96,2%	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,55% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%	
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%	
				Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de dezasamblare a cofrării scârilor la clădirea MCC și a fundațiilor.								224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 97,92% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 86% Total obiectiv: 89,7%	
4	223-Clădirea de admisie	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Munc. calificat-2 Total-2	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-3 Lucrări de astupare cu sol. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de instalare a căminului de drenaj.					Excavator-1 Total-1			205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,6%	
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%	
		Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare a căilor de rulare.		Munc. calificat-4 Total-4 Lucrări de dezasamblare a cofrării fundațiilor înăuntrul clădirii.		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de cofrare și armare a fundației.			Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2			223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 95,0% Total obiectiv: 88,2%	
	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-3 Total-8 Instalarea conductelor de aer și a altor accesorii.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-3 Total-8 Instalarea conductelor de aer și a altor accesorii.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-2 Total-7 Montaj accesorii pentru scrubber.								600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 65,5% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 78%		
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,4%

18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 89%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,0%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 77,2%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 95%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-10 Total-15 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-12 Total-17 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-12 Total-17 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-16 Total-21 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-2 Mixer de beton-1 Total-3	Excavator-3 Autobasculantă-1 Încărcător frontal-1 Total-5	Excavator-2 Încărcător frontal-1 Total-3	Excavator-3 Total-3	Excavator-2 Încărcător frontal-1 Total-3		Lucrări civile: 78,8% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 78,2%
	Total munc./echip.	34	53	38	54	37	7	7	6	6	5		

Mediu ech.