

Ziua		07.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	07.06.2021	08.06.2021	09.06.2021	10.06.2021	11.06.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului.										Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de tăiere a panourilor pentru montarea țevii.											Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96%
3	Clădire de pretratare							-	-			217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
								-	-			218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de astupare a golurilor în jurul stăvilarelor. Lucrări de tăiere a panourilor pentru montarea ferestrelor.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de tăiere a spațiilor pentru montarea ferestrelor.	Geodezist-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-5 Total-8 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de testare cu placă dinamică.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de armare a fundației. Lucrări de pregătire a armăturilor.				Excavator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,99% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,6%		
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	

												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
4	223-Clădirea de admisie	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de tăiere a spațiilor pentru montarea ferestrelor.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de tăiere a spațiilor pentru montarea ferestrelor. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de pompare a apei.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pompare a apei din interiorul clădirii.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Excavator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 90,7% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 83,9%
												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratate)	Lucrări civile: 40,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 47%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%
												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică											268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%

10	260-Decantoare secundare	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-13 Total-20 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de astupare a golurilor la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de spargere a betonului la coloanele și grinzele la 260.6. 260.6 Continuare instalare a deversorilor și a deflectorului de spumă.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-14 Total-22 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de tratare a crăpăturilor la 260.5. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Continuare instalare a deversorilor la 260.6.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-23 Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de astupare a golurilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Finalizarea montajului deversorilor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-8 Total-10 Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de astupare a golurilor la 260.6. Lucrări de dezasamblare a canalelor existente la 260.1.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-12 Total-20 Lucrări de astupare a golurilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei și curățire la 260.6. Lucrări de dezasamblare a canalelor vechi la 260.1. Lucrări de pregătire pentru instalarea stăvilor de intrare din interiorul Camerei de Distribuție nr. 260.1.	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Macara-1 Total-1	Macara-1 Încărcător frontal-1 Total-2		Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 90,6% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,7%
11	240-Bazine de aerare												Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru suflante							-	-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 98,1%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur			Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de curățire în interiorul clădirii.									Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,4%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar							-	-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%

15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 86%

19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% obiectiv: 94%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 80,5% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 88,5%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare			Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-1 Total-2 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevii.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.			Excavator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1		Lucrări civile: 63% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 67%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 92%
Total munc./echip.		27	36	34	31	36	2	4	4	7	3		