

N/o.	Ziua	15.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	15.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	Obiective	Progres cumulativ
		Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85,1%
2	423- Clădire fermentator	Op. de mecanisme-1 Total-1 Lucrări de nivelare a solului.		Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificat-8 Total-13 Instalarea podului rulant în interiorul clădirii.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificat-8 Total-13 Instalarea podului rulant în interiorul clădirii.		Excavator-1 Total-1			Mixer de beton-1 Total-1			Lucrări civile: 60,6% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 79,5% Total obiectiv: 79,5%
3	Clădire de pretratare			-				-	-			217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
								-	-			218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. Calificați-4 Total-7 Lucrări de montare a structurii metalice.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. Calificați-10 Total-15 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de dezasamble a cofrărilor și a suporturilor telescopice. Lucrări de curățire.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. Calificați-4 Total-8 Lucrări de montare a structurii metalice.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. Calificați-7 Total-10 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de pregătire pentru montarea țevii.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. Calificați-9 Total-12 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de montare a țevii. Lucrări de montare a schelelor.	Camion cu braț articulat-2 Camion cu manipulator-1 Total-3	Camion cu braț articulat-2 Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Total-4	Camion cu braț articulat-2 Camion cu manipulator-1 Total-3	Camion cu braț articulat-2 Total-2	Camion cu braț articulat-2 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,7% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 81,7%
												205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 70,5%

23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%	Lucrări Total
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%	Total
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%	
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%	
27	501 Clădire biogaz		Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-5 Total-9 Lucrări pregătitoare pentru instalarea echipamentului în clădirea de biogaz.										Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 76%	Lucrări Total
Total munc./echip.		39	43	50	50	40	5	5	7	6	5			