

N/o	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		12.10.2020	13.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	16.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	14.10.2020	15.10.2020	16.10.2020			
	Obiectivul în lucru												Lucrări civile: 96,2 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%	
1	230-Decantare primare													
2	423-Clădire fermentator	Munc. Calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a panourilor de control.		Munc. Calificați-2 Total 2 Lucrări de montare a panourilor de control (finisare).										Lucrări civile: 57,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 63%
3	Clădire de pretratare	Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a țevilor. Lucrări de cofrare și armare împrejurul țevii.	Munc. Calificați-1 Total-1 Lucrări de dezasblare a cofrajului împrejurul țevii. Lucrări de astupare a golurilor.									217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,3%	
		Op. mecanisme-1 Munc. Calificat-2 Total-3 Lucrări de betonare împrejurul țevii.	Munc. Calificat-1 Total-1 Lucrări de demontare a cofrajilor împrejurul țevii. Lucrări de astupare a golurilor.										218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,2%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-4 Munc. Calificați-20 Total-30 Continuarea instalării accesoriilor pentru podul ractor: sistem de culisare a cablului. Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevilor. Lucrări de pregătire a armaturilor pentru betonarea blocurilor. Lucrări de curățire împrejurul obiectivului. Lucrări de betonare a parapetului.	Supraveghetor de șantier-2 Geodezist-1 Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-20 Total-24 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de dezasblare a cofrajii parapetului. Lucrări de pregătire pentru cofrarea coloanelor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-3 Inginer-1 Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-19 Total-26 Continuarea instalării accesoriilor pentru podul ractor: rampele de spumă, sistem de culisare a cablului și ajustarea radoarelor de nisip. Lucrări de cofrare a coloanelor și a parapetului. Lucrări de pregătire pentru nivelare cu piatră spartă.	Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-5 Munc. Calificați-12 Total-18 Lucrări de betonare a coloanelor și a parapetului. Lucrări de betonare în jurul stăvilarelor. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-4 Munc. Calificați-14 Total-19 Lucrări de dezasblare a cofrajii coloanelor și a parapetului. Lucrări de dezasblare a cofrajii împrejurul stăvilarelor. Lucrări de nivelare și compactare. Lucrări de cofrare a coloanelor.	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-5	Camion cu manipulator-1 Inchizător frontal-2 Macara-1 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 94,6% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 71,3%	
4	223-Clădirea de admisie		Mun. Calificați-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului în interiorul clădirii.									Mixer de beton-1 Total-1	205-Ștația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 64%
														216-debitmetru apa brută
			Mun. Calificați-5 Total-5 Lucrări de spargere a betonului în interiorul clădirii.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal Administrativ-1 Op. mecanisme-2 Mun. Calificați-14 Total-20 Reglarea și fixarea stăvilarelor. Lucrări de betonare a parapetului. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de testare cu placa dinamică.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal Administrativ-1 Mun. Calificați-11 Total-16 Lucrări de dezasblare a cofrajii parapetului. Lucrări de betonare a cofrare a fundațiilor. Lucrări de pompare a apei. Reglarea și montarea stăvilarelor.	Excavator-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-3				Mixer de beton-2 Total-2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 67,8% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 61,7%		

11	240 Bazine de aerare	Munc. Calificat-4 Total-4 Lucrări de montare a cablului.	Munc. Calificat-6 Total-6 Lucrări de montare a cablului și a jgheburilor din inox.	Munc. Calificat-6 Total-6 Lucrări de montare a jgheburilor din inox. Lucrări de pompare a apei.	Munc. Calificat-7 Total-7 Lucrări de montare a cablurilor și a jgheburilor din inox.	Munc. Calificat-6 Total-6 Lucrări de montare a cablurilor și a jgheburilor din inox.													Lucrări civile: 61% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 99%
12	235- Stație pentru sulfunde					Men. Calificat-3 Total-3 Lucrări de pregătire pentru fixarea țevilor.													Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 87%
13	441- Stație de pompare nămol activat în surplus și retur	Munc. Calificat-11 Total-11 Lucrări de montare a cablurilor/ jgheburilor la TGD2. Lucrări de curățire . Lucrări de montare a părților metalice.	Munc. Calificat-9 Total-9 Lucrări de montare a cablurilor la TGD2. Lucrări de curățire . Lucrări de tăiere a țevilor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Munc. Calificat-6 Total-9 Montaj echipamente mecanice: -sudarea flangei pe conducta existentă; -montaj vană DN 600; Lucrări de tăiere a țevilor.	Manager de proiect -1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal Administrativ-1 Munc. Calificat-11 Total-16 Lucrări de tăiere a țevilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a cablului la TGD2. Instalarea echipamentului mecanic: sudarea flangei pe conducta existentă, montaj vană DN 600	Supraveghetor de șantier-1 Munc. Calificat-13 Total-14 Lucrări de tăiere a țevilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a cablului la TGD2.												Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 82%	
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar																		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 82%
15	431-Îngroșător nămol primar																		Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 68,1%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 82,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%

