

N/o.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
		11.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	14.01.2021	15.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	13.01.2021	14.01.2021	15.01.2021		
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85,1%
2	423-Cădire fermentator			Munc. Calificați-2 Total 2	Munc. Calificați-4 Total 4	Munc. Calificați-3 Total 3							Lucrări civile: 60,2% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% Total obiectiv: 65,5%
3	Cădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr. santier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11	Supr. santier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-17 Total-20		Supr. de santier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-9 Munc. Calificați-10 Total-21	Supr. de santier-1 Geodezist-1 Munc. Calificați-12 Total-13	Indrăcitor frontal-1 Total-1	Cacmion cu manipulator-1 Total-1	Indrăcitor frontal-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-8 Total-9	224-Cădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 80,0%	
		Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de cofrare și armare a scârilor. Lucrări de cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor.	Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire pentru montarea structurii metalice. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor.		Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de nivelare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire pentru montarea structurii metalice.								
4	223-Cădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 65,5%
												216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 75,5%
		Supr. de santier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-13 Total-15	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-10 Total-12	Supr. de santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-13 Total-14	Camion cu manipulator Excavator-1 Total-2	Excavator-1 Total-1	Mixer de beton-1 Total-1	223-Cădirea de admisie	Lucrări civile: 69,9% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 64,7%			
		Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățare în jurul obiectivului. Lucrări de cofrare a fundației, coloanelor și grinzilor.	Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățare în jurul obiectivului. Lucrări de cofrare și armare a fundațiilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de astupare a golurilor.	Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățare în jurul obiectivului. Lucrări de betonare a fundațiilor, coloanelor și grinzilor. Lucrări de hidroizolare a camerei.	Lucrări de curățare în jurul obiectivului. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de hidroizolare a camerei.								

