

		Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	25.06.2021	21.06.2021	22.06.2021	23.06.2021	24.06.2021	25.06.2021		
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera bypass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 4 Munc. calificați-11 Total-16 Lucrări de nivelare și compactare a solului și pietrișului Lucrări de montare a sistemului de drenaj. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor.		Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-9 Total-12 -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului -Lucrări de montare a sistemului de drenaj. -Lucrări de armare a pereților MCC -Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 1 Munc. calificați-11 Total-13 -Lucrări de montare a sistemului de drenaj. -Lucrări de armare și cofrare a pereților MCC - Lucrări de armare a fundației	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 1 Munc. calificați-4 Total-6 -Lucrări de cofrare a pereților și fundației MCC			Mecanism cu braț articulat-1 Bobcat - 1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Bobcat -1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 97% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,6%
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.		Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 1 Munc. calificați-6 Total-8 -Lucrări de armare a pereților -Lucrări de curățenie -Lucrări de demontare a conductei	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 1 Munc. calificați-6 Total-8 -Lucrări de curățenie -Lucrări de demontare a conductei	Munc. calificați-4 Total-4 -Lucrări de curățenie -Lucrări de armare a pereților			Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Camion cu braț manipulator-1 Total-2		600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 40,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 47%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
												268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de armare și cofrare a parapetului												Lucrări civile: 80,5% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 88,5%
25	550 Flacăra de biogaz													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare													Lucrări civile: 63% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 67%
27	501 Clădire biogaz													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 92%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-5 Total-7 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea conductelor lângă obiectul 441 Lucrări de curățire la 465 Lucrări de nivelare și compactare a nisipului la 465	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-10 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea conductelor lângă obiectul 420, 208 - Lucrări de pompare a apei lângă obiectul 208, - Lucrări de nivelare și compactare a nisipului și solului la 465, 473, - Hidrozolarea căminului de vizitare lângă ob. 465, - Instalarea conductei de canalizare lângă ob. 473	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 208 -Lucrări de nivelare și compactare a solului la 465, 260.5 -Lucrări de betonare lângă ob. 208	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-9 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 208 -Lucrări de nivelare și compactare a solului la 465, 473 - Lucrări de nivelare și compactare a nisipului la ob. 208 -Lucrări de betonare lângă ob. 208 Lucrări de armare a pereților la cămin de vizitare lângă ob. 230	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total - 11 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 208 -Lucrări de nivelare și compactare a solului la 465, 473,431 - Lucrări de nivelare și compactare a nisipului la ob. 208 -Lucrări de pozare a rețelelor lângă ob. 208	Excavator-1 Total-1	Excavator-2 Camion cu manipulator-1 Total-3	Excavator-1 Bobcat - 1 Total-2	Excavator-2 Bobcat - 1 Total-3	Excavator-2 Total-2		Lucrări civile: 72% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 75%	
29	Lucrări la rețele termice	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1		Lucrări civile: 72% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 75%	
	Total munc./echip.	50	21	48	47	38	2	4	6	8	5			