

## Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare

Contract: 8282-IFT-44027/272 „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: 02.03.2020

N/o.	Obiectivul	Nr. de muncitori	Nr. de echipament	Activitățile în derulare	Activitățile planificate
1	<b>423-Clădire fermentator</b>	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-19 <b>Total- 20</b>	Pompă de beton-1 Mixer de beton-7 <b>Total-8</b>	Lucrări de betonare a plăcii.	Lucrări de dezasamblare a cofrajului.
2	<b>224-Clădirea de pretratare mecanică</b>	supr. șantier-1 op. mecanisme-7 muncitori calificați-6 <b>Total- 14</b>	Pompă de beton-1 Mixer de beton-6 <b>Total-7</b>	Lucrări de betonare.	Lucrări de dezasamblare a cofrajului.
3	<b>465-Clădire tratare nămol</b>	supr. șantier -1 muncitori calificați-8 <b>Total- 9</b>	-	Lucrări de armare a podelei.	Lucrări de betonare.
4	<b>240- Bazin de aerare</b>	supr. șantier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-12 <b>Total- 18</b>	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 <b>Total-3</b>	<b>Bazinul nr. 2</b> Instalarea țevilor de aerare de coborîre a fost finalizată în toate coridoarele. Continuarea montajului conductelor de purjare în coridoarele 3 și 4.  Despuierea și drenarea murdăriei.	<b>Bazinul nr.2</b> Continuarea montajului conductelor de purjare în coridoarele 3 și 4. Lucrări de pregătire pentru țevile de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborîre pentru toate coridoarele.  Lucrări de betonare a grinzilor.
5	<b>260-Decantor secundar</b>	supr. șantier-1 muncitori calificați-5 <b>Total- 6</b>	-	260.6 Drenarea apei.	Lucrări de dezasamblare.
6	<b>217 Debitmetru intrare</b>	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 <b>Total-4</b>	-	Armarea pereților.	Lucrări de cofrare și betonare.
7	<b>218 Camera by-pass debitmetru intrare</b>	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 <b>Total-4</b>	-	Armarea pereților.	Lucrări de cofrare și betonare.
8	<b>223-Clădirea de admisie</b>	Supr. șantier-1 sudor-1 muncitori calificați-1 <b>Total- 3</b>		Dezasamblarea ramei de oțel.	Armarea camerei pentru agregate de pompare.
9	<b>470-Zona stocare turte nămol</b>	supr. șantier -1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 <b>Total- 5</b>	Macara-2 <b>Total-2</b>	Asamblarea structurii metalice.	Lucrări de montare a acoperișului.

6	<b>420-Digestor anaerob</b>	supr. șantier -1 muncitori calificați-6 <b>Total- 7</b>	-	<b>Tanc nr. 3</b> Start instalare inel nr. 3 perete.	<b>Tanc nr. 2</b> Instalarea inelului nr. 9 perete <b>Tanc nr.3</b> Instalarea inelului nr. 4 perete
7	<b>255 Stația de suflante</b>	supr. șantier -1 muncitori calificați-2 <b>Total- 3</b>	-	Dezasamblarea cofrărilor.	
8	<b>230-Decantoare primare</b>	supr. șantier -1 muncitori calificați-4 <b>Total- 5</b>	-	Lucrări de cofrare și de demolare.	Lucrări de betonare.

**Total: 98**