

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		02.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	05.11.2020	06.11.2020	02.11.2020	03.11.2020	04.11.2020	05.11.2020	06.11.2020			
1	230-Ocantoare primare												Lucrări civile: 86,4 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 82,1%</b>	
2	423-Clădire fermentator												Lucrări civile: 57,9% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 66% <b>Total obiectiv: 63,2%</b>	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: 20% Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,3%</b>	
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40,2%</b>
					Munc. Calificați-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului pentru instalare tevi.	Op. Mecanisme-2 Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de spargere a betonului pentru instalarea tevi. Lucrări de pregătire a armăturilor.			Camion cu manipulator-1 Indicator frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4		Indicator frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 94,9% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 76%</b>	
4	223-Clădire de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 9,3% Lucrări electrice/SCADA: 18% <b>Total obiectiv: 64%</b>
														216- debitmetru apa brută
		Mun. Calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei.			Op. Mecanisme-2 Munc. Calificați-3 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de nivelare cu sol. Lucrări de astupare a golurilor împrejurul tevi.			Mixer de beton-1 Camion cu manipulator-1 Total-1		Indicator frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	223-Clădire de admisie	Lucrări civile: 68,2% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 67% <b>Total obiectiv: 62,6%</b>		



11	240 Bazine de aerare	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a cablului și panourilor electrice.	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a cablului și jgheburilor din inox.	Muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei și nămolului.	Op.mecanisme-2 Muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de montare jgheburilor din inox.	Op.mecanisme-2 Muncitori calificați-1 Total-3 Lucrări de pompare a apei și nămolului.			Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Autobasculantă-1 Total-3	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 93% Total obiectiv: 99,2%
12	255 Stația pentru suflante			Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de instalare a iluminății externe.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de instalare a iluminății externe.			-	-			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 92%
13	441 Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-3 Total-5 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-2 Geodezist-1 Munc. Calificați-7 Total-10 Lucrări de pregătire a armurilor. Lucrări de pregătire a cofrării și cofrării fundațiilor. Lucrări de conectare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-5 Total-7 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-5 Total-7 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-1 Munc. Calificați-2 Total-3 Lucrări de conectare a cablurilor și panourilor electrice.						Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 95% Total obiectiv: 93%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar							-	-			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 82%
15	433 Ingresător nămol primar											Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 68,1%
16	503 Sistem desulfurare biogaz							-				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar		Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de pozare a rețelelor pentru conectarea stației. Lucrări de instalare a panourilor de control.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de instalare a panourilor de control.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a panourilor de control și jgheburilor din oțel inox.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a jgheburilor din inox.						Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 88,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%

