

Ziua		06.04.2020	07.04.2020	08.04.2020	09.04.2020	10.04.2020	06.04.2020	07.04.2020	08.04.2020	09.04.2020	10.04.2020	Obiective	Progres cumulativ
Nr.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230 Decantare primare	Supr. șantier-1 muncitori calificați-6 Total: 7 Lucrări de pregătire pentru montarea canalelor prefabricate Lucrări de curățire.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total: 11 Lucrări de montare a canalelor prefabricate la 230.2. Lucrări de curățire.	Supr. șantier-1 Geodezist-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-9 Total: 13 Lucrări de montare a canalelor prefabricate la 230.2. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire pentru montarea elementelor prefabricate la 230.3. Armarea structurilor pentru canalul prefabricat	Supr. șantier-1 Geodezist-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total: 11 Lucrări de curățire a canalului la 230.2. Lucrări de armare și cofrare a canalului la 230.2	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total: 10 Lucrări de curățire a canalului la 230.2. Lucrări de armare și cofrare a canalului la 230.2	-	Macara-1 Total:1	Macara-1 Incluzător frontal-1 Total:2	Camion cu manipulator-1 Total:1	Camion cu manipulator-1 Total:1		Lucrări civile: 89 % Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 36,5%
2	423 Căldire fermentator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 40% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 43%
3	Căldire de pretratare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217 Debitmetru intare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 7%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 15%
4	223-Căldirea de admisie	Supr. șantier-1 muncitori calificați-14 Total: 15 Dezasamblarea cofrajelor din partea de jos a canalelor. Armarea pereților camerei de control și panouri electrice. Instalarea ștelilor pentru lucru Lucrări de curățire.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-20 Total: 23 Lucrări de armare a camerei de control și panouri electrice. Lucrări de cofrare la W15,W16. Cofrarea planșului de fundație al canalului 2 în interiorul a căldirii.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-20 Total: 23 Lucrări de armare a camerei de control și panouri electrice. Lucrări de cofrare la W15,W16. Cofrarea planșului de fundație al canalului 2 în interiorul a căldirii.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-11 muncitori calificați-20 Total: 32 Lucrări de armare a camerei de control și panouri electrice. Lucrări de cofrare la W15,W16. Lucrări de betonare a fundației al canalului 2 în interiorul a căldirii.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-20 Total: 23 Lucrări de armare a pereților a camerei de control și panouri electrice. Lucrări de cofrare a pereților la W15; W16. Dezasamblarea cofrajii a fundației canalului nr. 2 în interiorul căldirii.	-	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total:2	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total:2	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-8 Total:11	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total:2	224-Căldire pretratare mecanică	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 36%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205-Stația recepție nămoluri fecaloide
5	510-Rezervor biogaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 5%
		Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Evacuarea palplansurilor de la perimetrul căldirii.	Supr. șantier-2 muncitori calificați-6 Evacuarea palplansurilor de la perimetrul căldirii.	-	Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-6 Total: 7 Curățirea și transportarea palplansurilor. Tamponarea găurilor în căldire.	muncitori calificați-2 Total: 2 Lucrări de hidroizolare a căldirii.	-	Excavator-1 Total: 1	Excavator-1 Total:1	Macara-1 Total:1	Excavator-1 Total:1	223-Căldirea de admisie	Lucrări civile: 27% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 14,5%
5	Linia de fermentare a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.1 Stație odorizare aer (Căldirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470-Zona depozitare turte nămol
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473-Săce depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%

6	nămolului 268-Stație de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	82% - 10% 73%
												449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	95% 80% 60% 86%
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	95% 80% 60% 86%
7	465-Clădire tratare nămol	Supr. santier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Lucrări de armare a pereților la 465.2. Lucrări de vopsire a părților metalice.	Supr. santier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Lucrări de armare a pereților la 465.2.	Supr. santier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Lucrări de cofrare a pereților la 465.2.	Supr. santier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Lucrări de betonare a pereților la 465.2.	Supr. santier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Dezasambarea cofrajelor pereților la 465.2.	-	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Mara-1 Total-2		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	62% 75% 65% 67%
8	443-Stație de pompare nămol primar îngropat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	66% 5% -% 30%
9	429-Digestor anaerob	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	99% 87,5% 45% 73,2%
10	260-Decantare secundare	-	-	-	muncitori calificați-2 Total- 2 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Armarea grinzilor la 260.6.	muncitori calificați-3 Total- 3 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Armarea grinzilor la 260.6.	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	89% 5% 30% 21,5%
11	240-Bazine de aerare	Supr. santier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Bazinul nr.3 Calare cadru sistem de aerare. Montaj tije filetate.	Supr. santier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Bazinul nr.3 Instalare/calare cadru sistem de aerare. Căutare fundație tanc pentru tijele filetate.	Supr. santier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Bazinul nr.3 Instalare/calare cadru sistem de aerare. Montaj tije filetate.	Supr. santier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Bazinul nr.3 Instalare/calare cadru sistem de aerare. Montaj tije filetate.	Supr. santier-1 inginer-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Bazinul nr.3, coridorul nr. 2 Finalizare Instalare/calare cadru sistem de aerare. Finalizare montaj tije filetate.	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	56% 87,2% 10% 78%
12	256- Stație pentru suflante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	90% 60% 20% 60%
13	441- Stație de pompare a nămol activat în surșus și retur	-	-	-	-	muncitori calificați-4 Total- 4 Lucrări de fărâmare a betonului a fundației.	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	70% 60% 20% 60%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar	-	Supr. santier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total- 6 Lucrări de betonare a pereților. Lucrări de hidroizolare superior.	muncitori calificați-2 Total- 2 Dezasambarea cofrajelor de la pereți și planșeu. Lucrări de hidroizolare.	-	-	Mixer de beton-1 Total-1	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	12% - - 4%
15	431-Îngroșător nămol primar	-	-	-	-	-	-	Încărcător frontal-1 Total-1	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	66% 5% 25% 20%
16	503 Sistem desulfurare biogaz	Supr. santier-1 Op. mecatisme-2 muncitori calificați-2 Total- 5 Lucrări de armare a pereților la 465.2. Lucrări de vopsire a părților metalice.	muncitori calificați-6 Total- 6 Lucrări de pregătire a armării pentru placa de fundație.	Supr. santier-1 muncitori calificați-5 Total- 6 Lucrări de pregătire a armării pentru placa de fundație. Lucrări de armare a fundației.	Supr. santier-1 muncitori calificați-4 Total- 5 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	Supr. santier-1 muncitori calificați-4 Total- 5 Lucrări de betonare a plăcii de fundație.	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-2	-	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	10% -% -% 3%	

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar		Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-1 Total- 3 Lucrări de săpare la 447.1, 447.2	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total- 5 Compactarea și nivelarea la 447.1.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-7 Total- 8 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație la 447.1. Pregătirea armaturii pentru armarea plăcii de fundație la 447.1	Supr. șantier-1 muncitori calificați-2 Total- 3 Lucrări de betonare a plăcii de fundație la 447.1. Lucrări de finisare a betonului și tăiere a metalului la 447.2		Excavator-1 Total-1	Încălcător frontal-1 Total-1		Mixer de beton-1 Total-1		Lucrări civile: 5% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 1%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)			muncitori calificați-4 Total- 4 Nivelarea, compactarea solului. Testarea cu placa dinamică.	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total- 4 Turnarea betonului de egalizare.					Mixer de beton-1 Total-1			Lucrări civile: 2% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 1%
Total munc./echip.		40	33	64	80	81	2	5	5	16	6		
				Mediu pers.		54					Mediu ech.		7