

Ziua		06.07.2020	07.07.2020	08.07.2020	09.07.2020	10.07.2020	06.07.2020	07.07.2020	08.07.2020	09.07.2020	10.07.2020	Obiective	Progres cumulativ		
N/o	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare						Nr. de echipament							
1	230 Decantare primare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Decantor primar nr. 230.3: Montaj sistem raclare.		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Lucrări de curățire la 447.1,447.2. Decantor primar nr. 230.3: Montaj subansamble pod radior (raclete spumă,raclete nămoj).	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrărilor a canalelor la 230.1	Muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de curățire.							Lucrări civile: 95,8 % Lucrări mecanice: 92,5% Lucrări electrice/SCADA: 58% Total obiectiv: 51%		
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%		
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%		
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%		
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați- 12 Total-19 Dezlipăpător/aparator grăsimi: Lucrări pregătitoare pentru instalarea grilelor de aerare.	Supraveghetor de santier-1 Op.mecanisme-5 muncitori calificați- 7 Total-13 Lucrări de armare a plăcilor de fundație. Lucrări de egalizare cu beton.	Supraveghetor de santier-1 Geodezist-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați- 7 Total-10 Lucrări de armare a plăcilor de fundație.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați- 9 Total-14 Lucrări de armare a plăcilor de fundație. Lucrări de pregătire a plăcii de fundație. Confecționare conducte sistem de aerare.	Supraveghetor de santier-1 muncitori calificați- 3 Total-4 Lucrări de armare a plăcilor de fundație.	Autobăsculată-1 Excavator-1 Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-4	Încălzitor frontal-1 Pompă de beton-3 Total-5	Încălzitor frontal-1 Total-1				224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 92,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 62%	
4	223-Clădirea de admisie	Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților.	Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților.	Muncitori calificați-8 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armării.	Geodezist-1 Muncitori calificați-9 Total-10 Lucrări de armare și cofrare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armării.	Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-15 Total-16 Lucrări de armare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armării.	Macara-1 Total-1	Macara-1 Total-1				Camion cu manipulator-1 Total-1	205-Stație recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 20% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 12% Total obiectiv: 50%	
		Supr. Șantier-1 muncitori calificați-10 Total-11 Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-12 Total-13 Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armării.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare. Lucrări de betonare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați-5 Total-10 Lucrări de betonare a plăcii superioare.								Mixer de beton-3 Pompă de beton-1 Total-4	216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 65%
		muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei.			Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-6 Total-10 Instalare echipament mecanic in stația de pompare intrare.									223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 51%
5	510-Rezervor biogaze												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
														Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-6 Total 30 Tanc nr. 4, coridorul nr. 3: Terminare lucrări de aliniere ale grilelor de aerare în coridor. Tanc nr. 4, coridorul nr. 4: Realizare conexiuni tip de coborîre cu grilele de aerare (ultimii 2/3).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total 11 Tanc nr. 4, coridorul nr. 1: Lucrări pregătitoare pentru instalarea tevilor de coborîre pentru sistemul de aer.		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total 11 Tanc nr. 4, coridor 3: Fixarea grilelor de aerare în radier cu ancore chimice (ultimile 3/4).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-11 Total 17 Lucrări de umplere a sacilor cu nisip. Lucrări de estupare a canalelor. Tanc 4 coridor 3: Instalarea tevilor de coborîre pentru sistemul de aerare. Tanc 4 coridor 4: Lucrări de aliniere ale grilelor de aerare în coridor.													Macara-1 Total 1	Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 91,5% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%	
12	255- Stația pentru suflete				Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total 8 Sulfanta nr. 1 și 2: Instalarea completă a fitingurilor aparținând sistemului de răcire cu ulei.															Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 75%	
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur																				Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 65%
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar		muncitori calificați-3 Total 3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a fundului stației.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-2 Total 6 Montajul echipamentului mecanic (pompe, conducte de refluxare, flanșă, coturi, vane, clapete).																	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 61%
15	431-Îngroșător nămol primar																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar		muncitori calificați-3 Total 3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a fundului stației.	muncitori calificați-2 Total 2 Lucrări de curățire la 447.1,447.2.																	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-3 Total 8 Lucrări de montaj a echipamentelor mecanice (pompe, vane etc.).		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-2 Total 7 Lucrări la 440.2: Confecționare tubaj pentru montare în stație existente.																Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 35% Total obiectiv: 30%

20	262 Cămin colectare efluent final		Op. Mecanisme-1 Total-1 Lucrări de săpare a gropii pentru fundaje.				Excavator-1 Total-1					Lucrări civile: Lucrări mecanice: electrice/SCADA: 15%	10% Lucrări Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distributie a decantarelor primare		Supraveghetor de șantier-1 Muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de dezasblarea a șelionului. Lucrări de pompare a nămolului.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.							Lucrări civile: Lucrări mecanice: electrice/SCADA: 3%	9% Lucrări Total obiectiv: 3%
Total munc./echip.		89	91	82	109	74	3	10	2	10	5		