

| Ziua | | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | Obiective | Progres cumulativ | |
|------|--------------------------|--|---|--|---|---|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|---|
| N/o. | Obiectivul in lucru | Nr. de muncitori / Activități în derulare | | | | | Nr. de echipament | | | | | | | |
| 1 | 230-Decantare primare | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Decantor primar nr. 230.3: Montaj subansamble pod radior (raclete spumă, raclete nămol). | | | muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a golurilor. | muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a golurilor. | | | | | | | Lucrări civile: 95,8 % Lucrări mecanice: 92,5% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 52% | |
| 2 | 423- Clădire fermentator | | | | muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de pregătire pentru instalarea profilurilor metalice. | muncitori calificați-8 Total-8 Lucrări de instalare a profilurilor metalice. | | | - | - | - | | Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59% | |
| 3 | Clădire de pretratare | | | | | | | | | | | 217-Debitmetru intrare | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25% | |
| | | | | | | | | | | | | 218-Camera by- pass debitmetru intrare | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40% | |
| | | Supraveghetor de santier-1 muncitori calificați- 5 Total-6 Lucrări de armare a plăcilor de fundajie. | Supraveghetor de santier-1 muncitori calificați- 3 Total-4 Lucrări de armare a plăcilor de fundajie. | Supraveghetor de santier-1 muncitori calificați- 3 Total-4 Lucrări de armare a plăcilor de fundajie. Lucrări de pregătire a armaturilor. | Supraveghetor de santier-1 muncitori calificați- 3 Total-4 Lucrări de armare a plăcilor de fundajie. Lucrări de pregătire a armaturilor. | | | | | | | 224-Clădire pretratare mecanică | Lucrări civile: 92,8% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 63% | |
| 4 | 223-Clădirea de admisie | Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de armare a plăcii superioare. | | | | | | | | | | Camion cu manipulator-1 Total-1 | 205-Stația recepție nămoluri fecaloide | Lucrări civile: 20% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 50% |
| | | muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de deasambalare a cofrării plăcii superioare. Lucrări de curățire. | muncitori calificați-7 Total-7 Lucrări de hidroizolare. Lucrări de curățire. | | | | | | | | | | 216- debitmetru apa brută | Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 65,5% |
| | | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total-7 Confecționare conducte refluxare pompa. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-12 Montaj echipament mecanic și țevi. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-12 Montaj echipament mecanic și țevi. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-12 Instalare cot cu picior pompe submersibile. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-2 Total-6 Lucrări de pompare. | | | | | | 223-Clădirea de admisie | Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 51% | |
| | | | | | | | | | | | | 600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) | Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22% | |
| 5 | 510-Rezervor biogaze | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 11 | 240 Bazine de aerare | | Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-7 Total-11 Tanc nr. 4 Coridor 4: Instalarea sistemului de drenaj, partea superioară incluzând robineteți de drenaj. | Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-21 Total-24 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a canalului. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-12 Tanc 4, coridor nr. 1 și 2: Instalarea sistemului de drenaj, ancore, țevi de drenaj etc. Tanc 4, coridor nr. 4: Lucrări pregătitoare pentru instalarea țevilor de coborire pentru sistemul de aerare. | Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-4 Total-8 Tanc 4, coridor nr. 4: Instalarea țevilor de coborire pentru sistemul de aerare. | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 91,5% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94% |
| 12 | 255- Stația pentru suflante | | | | Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total-8 Suflanta nr. 1 și 2: Instalarea completă a fitingurilor aparținând sistemului de răcire cu ulei. | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 73% |
| 13 | 441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 65% |
| 14 | 444- Stație de pompare spumă decantor primar | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 61% |
| 15 | 431-Îngroșător nămol primar | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35% |
| 16 | 503 Sistem desulfurare biogaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28% |
| 17 | 447 Stație pompare spumă decantor secundar | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80% |
| 18 | 600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25% |
| 19 | 440 Stație de pompare de nămol primar | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 39% Total obiectiv: 32% |

