

Ziua		14.09.2020	15.09.2020	16.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	14.08.2020	15.09.2020	16.09.2020	17.09.2020	18.09.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare						Nr. de echipament						
1	230 Decantare primare				Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de plefuire a țevilor.								Lucrări civile: 86,2 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%	
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30%	
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%	
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-19 Total-23 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de curățire. Autoparea tranșelor cu pământ.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-6 Muncitori calificați-16 Total-23 Lucrări de fixare a căilor rulante. Lucrări de curățire. Lucrări de betonare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-19 Total-21 Lucrări de fixare a căilor rulante. Lucrări de curățire. Lucrări de desamblare a cofrării pereților. Lucrări de cofrare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-17 Total-19 Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-16 Total-19 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a pereților. Lucrări de montare a benzii galvanizate.	Încărcător frontal-1 Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Pompă de beton-1 Mixer de beton-4 Camion cu manipulator-1 Total-6	Macara-1 Total-1	Macara-1 Total-1	Macara-1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 93,9% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 67,8%	
4	223 Clădirea de admisie												205-Ștațio recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 56%
													216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 73%
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-7 Total-11 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de curățire a cofrării.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-10 Total-16 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de curățire a cofrării. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-6 Muncitori calificați-8 Total-15 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de curățire a cofrării. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de curățire împrejurul obiectului.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-7 Total-13 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-9 Total-15 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Buldozer-1 Total-3	Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Buldozer-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-5	Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Buldozer-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-6	Autobasculantă-3 Rolă cu roțile netede-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Buldozer-1 Total-5	Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Buldozer-1 Total-5	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 66,5% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 59%	

												600.1 Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510 Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470 Zona depozitare e turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
			Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-7 Total-12 Instalarea corpului silozului pe structura de susținere.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-2 Total-7 Continuarea instalării silozului. Etanșarea rostului dintre podea și pereți.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-6 Total-10 Continuarea instalării cadrului glisant, culiei de gresare și flanselor aferente.							473 Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 82% Lucrări electrice/SCADA: 58% Total obiectiv: 90%	
													268 Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%
													449 Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 91%
													446 Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 92%
7	445 Clădire tratare nămol	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-8 Total-12 Montaj pod rulant.		Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-6 Total-10 Montaj pod rulant. Montajul unei de alimentare pentru pod.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-4 Total-8 Montaj pod rulant. Continuare montaj al fișei de alimentare electrică pentru pod.							Lucrări civile: 86,8% Lucrări mecanice: 80,2% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 86,3%		
8	445 Stația de pompare nămol primar îngroșat	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a igeaburilor din inox și a panourilor.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a benzii galvanizate.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a igeaburilor din inox.	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a igeaburilor din inox.							Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 82,5%		
9	420 Digestor anaerob												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 79,4%	
10	260 Decantare secundare	Munc. Calificați-1 Total-1 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei la 260.4.	Munc. Calificați-8 Total-8 Lucrări de curățire. Lucrări de armare a plăcii de fundație 260.6.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-9 Total-11 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.4, 260.6. Lucrări de armare a plăcii de fundație la 260.6.	Munc. Calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei la 260.4, 260.6.	Munc. Calificați-12 Total-12 Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de tăiere a tevi la 260.4.				Hidrovidanș-1 Total-1		Lucrări civile: 95,2% Lucrări mecanice: 81,5% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 65%		

11	240 Bazine de aerare				Munc. Calificați-5 Total 5 Lucrări de armare și cofrare a peretelui pentru a fixa teava. Lucrări de curățire.							Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 74% Total obiectiv: 97,5%
12	255- Stația pentru suflante	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-5 Total-9 Montaj conductă aer.		Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-3 Total-7 Continuare instalare conductă de aer.								Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur				Munc. Calificați-7 Total 7 Lucrări de montare a gheburilor din inox. Lucrări de sudare a țevilor.							Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 76%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 80%
15	433- Îngrosător nămol primar	Muncitori calificați-7 Total-7 Lucrări de montare a podurilor. Lucrări de sudare a plășilor metalice. Lucrări de curățire în jurul obiectului.		Munc. Calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a cablurilor de înșurubinare, panoului de control și a gheburilor.	Munc. Calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a cablurilor de înșurubinare, panoului de control și a gheburilor.							Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 68%
16	503 Sistem desulfurare biogaz											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stația pompare spumă decantor secundar	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-3 Total-8 447.1: Realizarea țevilor din oțel-inox în atelier.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-3 Total-8 447.1 Instalarea țevilor în stația de pompare.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-4 Total-9 447.1 Continuarea instalării țevilor în stația de pompare.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-4 Total-9 447.1 Continuarea instalării țevilor în stația de pompare.							Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80,5%
18	600.2 Stația de odorizare aer (Clădire tratare nămol)											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stația de pompare de nămol primar											Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 47%

20	262 Cămin colectare efluent final	Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.				Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare												Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 77%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
Total munc./chip.		64	75	74	59	67	8	13	8	6	6		