

N/o.	Ziua Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare				Nr. de echipament				Obiective	Progres cumulativ		
		15.06.2020	16.06.2020	17.06.2020	18.06.2020	19.06.2020	15.06.2020	16.06.2020	17.06.2020			18.06.2020	19.06.2020
1	230-Decantare primare		Op. mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a nămolului. Lucrări de descărcare a canalelor prefabricate.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. Mecanisme-7 muncitori calificați-7 Total-12 Decantor Primar nr. 2 Lucrări pregătitoare pentru montaj pod radior. Lucrări de curățire în interiorul și exteriorul decantorului.	Sudor-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-7 Total-9 Lucrări de curățire a nucleului central 230.1. Lucrări de montare a canalului prefabricat din beton la 230.3.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-4 Total-8 Decantor Primar nr. 2 Continuarea montajului podului radior.			Camion cu manipulator-1 Total-1			Lucrări civile: 95 % Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 44%	
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%
3	Clădire de pretratare		-	-	-								217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%
			-	-	-								218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 Total-4 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de pregătire pentru nivelare cu piatră spartă.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați- 3 Total-6 Teste cu placa dinamică. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supr. șantier-1 Gidodoss-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 3 Total-8 Lucrări de betonare și egalizare. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați- 6 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a fundației.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-6 muncitori calificați- 3 Total-10 Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de nivelare cu piatră spartă. Lucrări de betonare a fundației.			Roți cu rotile netede-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Total-1	Autobusculantă-1 Încărcător frontal-1 Roți cu rotile netede-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-6	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 43% Total obiectiv: 54%
4	223-Clădirea de admisie				Supr. șantier-1 muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturii.	muncitori calificați-14 Total-16 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturii.						Camion cu manipulator-1 Total-1	205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de pregătire a armaturii. Lucrări de pompare a apei.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-18 Total-19 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-7 muncitori calificați-14 Total-22 Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armaturii.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a golurilor cu mortar.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasblare a cofrării plăcii de fundație.			Excavator-1 Roți cu rotile netede-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-6 Total-7			216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 15% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 52%
		muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armaturii.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație în interiorul clădirii.	Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-5 Total-8 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de betonare a plăcii de fundație în interiorul clădirii.	Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasblare a cofrării plăcii de fundație.			Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	Încărcător frontal-1 Total-1	223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 45%	
													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
			-	-	-								470-Zona depozitare turte nămol Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică	-	-	-	-							473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 84%		
		-	-	-	-								268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%	
														449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
														446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 87%
7	465-Cădire tratare nămol												Lucrări civile: 85,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 79% Total obiectiv: 85%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat				muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de pompare a apei.								Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 4% Total obiectiv: 80%		
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-10 Tanc nr. 4 Instalarea inelului nr. 4 perete. Etanșarea cu silicon.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-10 Tanc nr. 4 Continuarea instalării inelului nr. 4 perete. Etanșarea cu silicon. Tanc nr. 2 A 4-a zi de efectuare a testului de etanșetate, folosind apă potabilă.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-13 Tanc nr. 4 Continuarea instalării inelului nr. 4 perete. Etanșarea cu silicon. Repoziționarea sistemului de ridicare pentru instalarea rîndului 5 perete (10490 mm la ora 16:25). Lucrări de instalare a scărilor. Tanc nr. 2 A 5-a zi de efectuare a testului de etanșetate, folosind apă potabilă.	muncitori calificați-2 Total-2 Tanc nr. 4 Lucrări de instalare a scărilor.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-1 Inginer-2 Personal administrativ-1 muncitori calificați-4 Total-9 Tanc nr. 2 A 7-a zi de efectuare a testului de etanșetate, folosind apă potabilă. Tanc nr. 4 Mentenanța sistemului de ridicare.							Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 90,5% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 78%		
10	260-Decantoare secundare	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați- 11 Total-14 Lucrări de curățire la 260.4,260.6 Lucrări de spargere a betonului la 260.6 Lucrări de astupare a găurilor cu mortar la 260.4.		Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-14 Total-17 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-16 Total-18 Lucrări de curățire la 260.6, 260.5 Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului al nucleului central la 260.5. Lucrări de montare a suporturilor din inox la 260.5	Supr. șantier-1 Gedezist-1 Sudor-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-20 Total-24 Lucrări de curățire la 260.6, 260.5 Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei la 260.4,260.6. Lucrări de spargere a betonului al nucleului central la 260.5. Lucrări de montare a suporturilor din inox la 260.4	Încărcător frontal-1 Robot pentru demolare-1 Total-2		Încărcător frontal-1 Hidrowidanj-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Lucrări civile: 94% Lucrări mecanice: 27% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 44%			
11	240-Bazine de aerare	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de curățire a canalelor.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de curățire a canalelor.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de tencuială împrejurul stăvilarelor instalate.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-10 Total-14 Tanc. 1, Coridorul 2 și 3: Start instalare difuzori de aer. Lucrări de spargere a betonului pentru montarea stăvilarelor.	Manager de proiect-1 Supr de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-7 Total-11 Tanc. 1, Coridorul 3 și 4: Continuare și finalizare instalare difuzori de aer.							Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 93%		

12	255- Stație pentru suflante							-	-	-			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 71% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 68%
13	441- Stație de pompare a nămol activat în surplus și retur												Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 65%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar			-	-			-	-	-			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35%
16	503 Sistem desulfurare biogaz		-	-	-			-					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 5% Total obiectiv: 17%
Total munc./echip.		39	41	78	68	83	2	2	13	5	9		

Mediu pers.

74

Mediu ech.

12