

N/o	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiectiv	Progres cumulativ			
		16.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	20.03.2020	16.03.2020	17.03.2020	18.03.2020	19.03.2020	20.03.2020					
1	230-Decantare primare				Supr. șantier-1 muncitori calificați-15 Total- 16 Armarea structurii metalice pentru montarea canalelor prefabricate. Golirea canalului de lichid.	muncitori calificați-9 Total- 9 Armarea structurii metalice pentru montarea canalelor prefabricate.								Lucrări civile: 87% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 35,5%		
2	423-Căldire fermentator				Supr. șantier-1 Munc. Calificați-4 Total- 5 Dezasamblarea cofrării scăriilor și plăcii de planșeu.	muncitori calificați-4 Total- 4 Demontarea cofrajului plăcii planșului.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total- 6 Pozarea țevilor în canale. Umplerea canalelor cu nisip și sol.							Lucrări civile: 48% Lucrări mecanice: 40% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 40,5%		
3	Căldire de pretretare												217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 7%	Total	
													218-Cămara by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 15%		
							muncitori calificați-2 Total- 2 Dezasamblarea, curățirea și scoaterea cofrajelor.						224-Căldire pretretare mecanică	Lucrări civile: 68% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 31%		
4	223-Căldirea de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloid	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%		
													216- debitmetru spa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%		
		op. mecanisme-1 muncitori calificați-7 Total- 8 Dezasamblarea cofrării pereților în interiorul câștii.						Macara-1 Total-1						223-Căldirea de admisie	Lucrări civile: 26% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 13,5%	
														600.1-Stație odorizare aer (Căldirea pretretare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%	
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 79%		
Linia de fermentare a													470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%		
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%	Total	

6	nămolului 268-Stația de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%	Lucrări	
																			449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%		
																			446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%		
7	465-Căldire trăsare nămol	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-7 Total: 10 Dezasambarea cofrării la camera de control și panouri electrice. Lucrări de betonare.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total: 6 Curățirea canalelor platformei.	-	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Lucrări de săpare a canalului. Lucrări de pozare a țevilor în canal.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total: 4 Lucrări de săpare a canalului. Lucrări de pozare a țevilor în canal.	Homaj de beton-1 Mixer de beton-1 Total: 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Excavator-1 Total: 1	Lucrări civile: 56% Lucrări mecanice: 75% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 62,5%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%		
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-8 muncitori-4 Total: 15 Tanc nr. 2 Instalarea inelului nr. 10 perete. Tanc nr. 3 Ridicare pentru instalarea inelului nr. 7 perete. Instalare aa nr. 2 mixer.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalarea inelului nr. 10 perete. Pregătirea sistemului de jack-uri pentru ridicare tanc la inel nr. 11	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalarea inelului nr. 11 perete.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalarea anului și mixerului și strângerea șuruburilor cu cheia dinamometrică. Instalarea palelor elicei inferioare. Aplicare silicon pentru izolare. Tanc nr. 3 Instalarea inelului nr. 7	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total: 12 Tanc nr. 2 Pregătirea sistemului de jack-uri pentru ridicare tanc la inel nr. 12. Start instalare inel nr. 12 perete.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Silvator-1 Total: 1	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87,5% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73,2%			
10	260-Decantare secundare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 21,5%		
11	140-Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 Tehnician-1 supr. șantier-2 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-10 Total: 20 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 inginer-1 Tehnician-1 supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total: 11 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 Tehnician-1 supr. șantier-1 muncitori calificați-2 Total: 6 Bazinul nr. 1 Testare suduri țevi de aerare folosind un aparat cu rază X.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 inginer-1 Tehnician-1 muncitori calificați-2 Total: 7 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-2 Total: 6 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Camion cu manipulator 1 Încălzător frontal-1 Autobuscantă-1 Total: 3	Încălzător frontal-1 Total: 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Încălzător frontal-1 Autobuscantă-1 Camion cu manipulator-1 Total: 3	Lucrări civile: 50% Lucrări mecanice: 87,2% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 77,5%			
12	255- Stația pentru sulfamă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%		
13	441- Stația de pompare a nămol activ în surplus și retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total: 10 Coșirea pereților în stația de pompare.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Camion cu manipulator- 1 Total: 1	Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 4%	Lucrări
Total munc./echip.		74	29	18	43	39	7	1	1	1	1	3										
		Mediu pers.										8										
		Mediu ech.																				