

N/o.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare											Obiective	Progres cumulativ	
		16.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	19.11.2020	20.11.2020	16.11.2020	17.11.2020	18.11.2020	19.11.2020	20.11.2020				
1	230-Decantare primare	Nr. de muncitori / Activități în derulare												Lucrări civile: 96,4 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82,1%	
		Munc. calificați-2 Total-2 de pompare a apei. Lucrări			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de hidroizolare a canalelor.										
2	423-Clădire fermentator	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de conectare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de conectare a cablurilor.	Total Supraveghetor de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de conectare a cablurilor.									Lucrări civile: 57,9% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% Total obiectiv: 64%
3	Clădire de pretratare													217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,3%
															218-Camera by- pass debitmetru intrare
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-21 Total-23 Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a coloanelor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-19 Total-22 Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a coloanelor. Lucrări de montare a schelelor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-19 Total-22 Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a coloanelor. Lucrări de montare a schelelor.	Op. șantier-1 Op. mecanisme-8 Munc. Calificați-17 Total-26 Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de montare a schelelor. Lucrări de descărcare a panourilor de tip de sandwich.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 Munc. calificați-13 Total-18 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de montare a schelelor. Lucrări de descărcare a panourilor de tip de sandwich. Lucrări de armare a coloanelor.	Camion cu manipulator 1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Camion -5 Macara-2 Fărăcâtor frontal-1 Total-8	Camion cu manipulator -2 Camion-2 Total-4			224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 78%
															205-Stația recepție nămoluri fecaloide
4	223-Clădirea de admisie													216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 73,5%
		Munc. Calificați-4 Total-4 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului pentru instalarea țevii.	Op. Mecanisme-1 Munc. Calificați-4 Total-5 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Munc. Calificați-1 Total-1	Geodezișt-1 Op. Mecanisme-2 Munc. calificați-10 Total-13 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	Op. Mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-9 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare și betonare a plăcii de fundație.	Op. Mecanisme-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.		Fărăcâtor frontal-1 Total-1		Autobasculabă-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 68,4% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 62,8%	

