

Ziua		18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020	21.05.2020	22.05.2020	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare				Nr. de echipament							
1	230-Decantare primare	-	-	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați-6 Total-9 Lucrări de montare a canalului prefabricat la 230.1. Astuparea golurilor cu mortar la 230.2.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Astuparea golurilor cu mortar la 230.2.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-10 Total-11 Astuparea golurilor cu mortar la 230.2, 230.1. Lucrări de curățire.			Macara-1 Total-1				Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 38,5%
2	423- Clădire fermentator	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de tencuială.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de tencuială a pereților.					-	-	Lucrări civile: 55% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 58%
3	Clădire de pretratare		-	-	-								217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%
			-	-	-								218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 Op. mecanisme-6 muncitori calificați-3 Total-10 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare cu sol. Lucrări de compactare a solului. Testări cu placa dinamică.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-6 muncitori calificați-3 Total-10 Lucrări de curățire. Lucrări de umplere cu sol. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați-3 Total-8 Lucrări de curățire. Lucrări de umplere cu sol. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de umplere a canalelor cu apă.	Excavator-1 Autobusculantă-2 Rolă cu roțile netede-2 Grader-1 Total-6	Excavator-1 Autobusculantă-2 Rolă cu roțile netede-2 Grader-1 Total-6	Autobusculantă-1 Rolă cu roțile netede-2 Gralder-1 Total-4	Excavator-1 Autobusculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Încărcător frontal-1 Total-5	Excavator-1 Autobusculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 88% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 49%	
													205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
4	223-Clădirea de admisie	Op. mecanisme-1 Total-1 Săpare groapa pentru fundație.	Op. mecanisme-2 Total-2 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de pregătire a armăturii.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-3 Total-5 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de pregătire a armăturii.	Op. mecanisme-2 Total-2 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	216-debitmetru apa brută Lucrări civile: 9% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 6%	
		Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-3 muncitori calificați-12 Total-16 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați-13 Total-15 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de dezasblare a cofrării plăcii superioare. Lucrări de cofrare și armare a coloanelor. Lucrări de pregătire a armăturii. Lucrări de hidroizolare a clădirii.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-2 muncitori calificați-7 Total-10 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor. Lucrări de hidroizolare a clădirii. Lucrări de astupare cu sol.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-5 muncitori calificați-11 Total-17 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a coloanelor. Lucrări de săpare a gropii. Lucrări de încărcare a palplanelor.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-3 muncitori calificați-7 Total-11 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Total-2	Excavator-1 Autobusculantă-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Macara-1 Total-5	Excavator-1 Autobusculantă-2 Total-3	223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 53% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 29%	
													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
		muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a containerilor. Lucrări de curățire.	Op.mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de depozitare a containerilor. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de săpare a canalelor pentru pozarea țevilor de canalizare.	-	-	Încărcător frontal-1 Total-1						Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
													470-Zona depozitare turte nămol Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică		-	-	-	-																473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 41% Total obiectiv: 80%	Lucrări Total		
			-	-	-	-	-																268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%	Lucrări Total	
																								449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%	Lucrări Total
																								446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%	Lucrări Total
7	465-Clădire tratare nămol		muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a găurilor în pereți.																					Lucrări civile: 85% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 75% Total obiectiv: 81%	Lucrări Total	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de betonare a grinzilor. Lucrări de curățire.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați- 4 Total-5 Lucrări de dezasblare a cofrărilor de la grinzii. Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați- 3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați- 3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	muncitori calificați- 3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii.	Mixer de beton-1 Total-1																	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 50%	Lucrări Total	
9	420-Digestor anaerob	Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-12 Total-15 Tanc nr. 3 Instalarea panourilor rindului nr. 12 al peretelui.	Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-12 Total-15 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 5 cupola. Construire tanc nr. 3 Instalare inel perete nr. 12. Aplicare silicon la interior inele 10/11. Lucrări de montare a scărilor la 420.3.	Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-12 Total-15 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 7 cupola. Instalare inel nr. 3 cupola. Construire tanc nr. 3 Ridicare tanc pentru instalare inel perete nr. 13. Lucrări de montare a scărilor.	Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-14 Total-17 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 2 cupola. Construire tanc nr. 3 Ridicare tanc pentru instalare inel perete nr. 13. Lucrări de montare a scărilor.	Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-12 Total-15 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 4 cupola. Construire tanc nr. 3 Instalare inel nr. 13 perete.																		Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 74%	Lucrări Total	
10	260-Decantoare secundare	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 11 Total-16 Lucrări de armare și cofrare la 260.5. Lucrări de spargere a betonului a plăcii de fundație la 260.6. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire. Dezasablarea cofrărilor ale grinzilor la 260.6. Lucrări de armare și cofrare ale grinzilor la 260.6.	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 11 Total-17 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de descărcare a canalelor prefabricate. Lucrări de betonare a grinzilor la 260.6.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 13 Total-18 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasablare a cofrărilor la 260.6.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 13 Total-17 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire. Lucrări de dezasablare a cofrărilor la 260.6.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 11 Total-15 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.6, 260.4.	Camion cu manipulator-1 Robot pentru demolare-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Macara-1 Total-4	Camion cu manipulator-2 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-4	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3													Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 27% Lucrări electrice/SCADA: 36% Total obiectiv: 32%	Lucrări Total	
11	240-Bazine de aerare	Supr. șantier-1 Inginer-2 Personal administrativ-1 muncitori calificați-4 Total-8 Bazinul nr. 3, coridorul nr. 2 Instalarea tevelor de coborire pentru sistemul de aerare.	Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-2 muncitori calificați-4 Total-8 Bazinul nr. 3, coridorul nr. 1 și 2 Lucrări pregătitoare pentru instalarea sistemului de drenaj al aerării.		Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-2 Total-5 Bazinul nr. 3 coridorul nr. 1 și 2 Modificarea tevelor sistemului de aerare pentru instalarea noilor supape.																			Lucrări civile: 58% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 86%	Lucrări Total	

