

Ziua		20.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	20.07.2020	21.07.2020	22.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament							
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 95,8 % Lucrări mecanice: 92,5% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 52%	
2	423- Clădire fermentator	muncitori calificați-6 Total-6 Finisarea instalării profilurilor metalice.							-	-	-		Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%	
		Supraveghetor de șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării.	Manager de proiect-2 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-6 Total-11 Trasare și găurire a peretelui de beton pentru conductele sistemului de aerare. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-5 Total-9 Trasare și găurire a peretelui de beton pentru conductele sistemului de aerare. Montaj suport sistem de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total-7 Trasare și găurire a peretelui de beton pentru conductele sistemului de aerare. Montaj suport sistem de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total-7 Trasare și găurire a peretelui de beton pentru conductele sistemului de aerare. Montaj suport sistem de aerare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-3 Total-7 Trasare și găurire a peretelui de beton pentru conductele sistemului de aerare. Montaj suport sistem de aerare.						224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 92,8% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 63,5%
4	223-Clădirea de admisie											Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 51%
													216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 65,5%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-6 Total-10 Lucrări de instalare a pompelor pentru pomparea apei. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor. Uzinare conducte refulare pompe.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-16 Total-21 Producere conducte refulare pompe. Lucrări de montare a filtrelor. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de spargere a betonului.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-14 Total-18 Producere conducte refulare pompe. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-10 Total-16 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor. Producere conducte refulare pompe.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-18 Total-23 Lucrări de pompare a apei și nămolului. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de montare filtre pentru pomparea apei. Producere conducte refulare pompe.	Excavator-1 Total-1				Excavator-1 Autobusculantă-1 Total-2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 61% Lucrări mecanice: 82% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 52%	
												600-1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89%	

