

Ziua		20.04.2020	21.04.2020	22.04.2020	23.04.2020	24.04.2020	26.04.2020	27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	Obiective	Progres cumulativ	
Nr.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare												
1	230-Decantare primare		Supr. santier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de curățire a canalului la 230.3;230.1. Lucrări de betonare a canalului la 230.1	Supr. santier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Deszambonarea cofraji de la fundul canalului 230.1. Lucrări de cofrare a pereților canalului 230.1	Supr. santier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-7 Lucrări de betonare a pereților a canalului la 230.1.	-		Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	-		Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 37,5%	
2	423-Căldire fermentator		-	-	-	-		-	-	-	-		Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 55%	
3	Căldire de pretratare		-	-	-	Muncitori calificați-1 Total-2 Lucrări de hidroizolare a pereților.		-	-	-	-	217-Debitmetru intare	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 9%	
			-	-	-	Muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de hidroizolare a pereților.		-	-	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intare	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 17%	
4	223-Căldirea de admisie		Op.mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de curățire a cofraajilor.		Supr. santier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total-10 Lucrări de curățire a cofraajilor. Lucrări de curățire înăuntrul și înafara căldirii. Lucrări de hidroizolare a căldirii.			Miscar-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Miscara-1 Total-1	Macara-1 Total-1	224-Căldire pretratare mecanică	Lucrări civile: 79% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 35% Total obiectiv: 44%	
			muncitori calificați-4 Total-4 Pregătirea armaturilor pentru lucrări de armare.	muncitori calificați-3 Total-3 Pregătirea armaturilor pentru lucrări de armare.	muncitori calificați-2 Total-2 Pregătirea armaturilor pentru lucrări de armare.								205-Stație recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
5	510-Rezervor biogaz		Op. mecanisme-3 muncitori calificați-6 Total-9 Lucrări de hidroizolare a căldirii. Nivelarea și compactarea solului.	muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de drenaj a apei.	muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de drenaj a apei. Lucrări de curățire înăuntrul căldirii.							216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 8% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 5,3%	
						Supr. Santier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-11 Total-14 Lucrări de cofrare a plăcii superioare înăuntrul căldirii. Lucrări de compactare și nivelare cu plată spartă.			Încărcător frontal-1 Compactator-1 Autobasculantă-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Compactator-1 Autobasculantă-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-2	223-Căldirea de admisie	Lucrări civile: 33% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 18%	
												600.1-Stație odonizare aer (Căldirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
													470-Zona de pozitionare turte nămol	Lucrări civile: 85% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%
													473-Siloz de pozitionare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%

6	nămolului 268-Stație de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	82% - 10% 73%
											449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	95% 80% 60% 86%
											446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	95% 80% 60% 86%
7	465-Cădire tratare nămol	Supr. șantier-1 muncitori calificați-12 Total- 13 Lucrări de armare și cofrare a scârilor la 465.A. Lucrări de armare a pereților la 465.2. Lucrări de curățire și nivelare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-12 Total- 15 Lucrări de betonare a fundației la 465.A Căldirea de control și pompei electrice. Lucrări de betonare a scârilor la 465.4. Lucrări de armare a pereților la 465.2. Lucrări de compactare și nivelare a solului.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-14 Total- 15 Lucrări de armare și cofrare a pereților la 465.2.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-12 Total- 13 Lucrări de armare a pereților și a plăcii de fundație la 465.2. Lucrări de cofrare a plăcii de fundație.	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	70% 80% 68% 74%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngropat	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	66% 5% -% 30%
9	420-Digestor anaerob	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	99% 87,5% 45% 73,2%
10	260-Decantare secundare	-	Supr. șantier-1 Muncitori calificați-8 Total- 9 Pregătirea pentru armarea grinzilor la 260.6. Lucrări de curățire și drenare apei la 260.5.	Supr. Șantier-1 Muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a șantienului.	-	-	-	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	89% 5% 32% 22%
11	240-Bazine de aerare	muncitori calificați-6 Total-6 Montarea țevilor de aerare.	-	Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați-2 Total-5 Bazinul nr.3, coridorul nr.4. Începerea alinierei grinzilor sistemului de aerare, prima 1/3	-	-	-	-	-	-	Supr. șantier-1	Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	56% 87,7% 10% 78,5%
12	255- Stația pentru sulfante	-	Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați-2 Total-5 Hala sulfante/Sulfanta nr.1 Lucrări pregătitoare, poziționarea filtelor de absorbție aer.	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	90% 60% 20% 60%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	muncitori calificați-2 Total-2 Spargerea betonului a plăcilor de fundație. Lucrări de curățire	muncitori calificați-2 Total-2 Spargerea betonului a plăcilor de fundație. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-2 Total-2 Spargerea betonului a plăcilor de fundație. Lucrări de curățire.	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	73% 60% 20% 62%
14	444-Stația de pompare spumă decantor primar	Op. mecanisme-1 Total- 1 Lucrări de nivelare și compactare a solului.	-	Op. mecanisme-3 Total-3 Lucrări de curățire și nivelare a suprafețelor cădărilor.	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	95% 80% 5% 55%
15	431-Îngroșător nămol primar	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Lucrări civile: Lucrări mecanice: Lucrări electrice/SCADA: Total obiectiv:	66% 5% 25% 20%

