

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		21.09.2020	22.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	25.09.2020	21.08.2020	22.09.2020	23.09.2020	24.09.2020	25.09.2020			
1	230 Decantare primare												Lucrări civile: 86,2 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 82%</b>	
2	423- Clădire fermentator					Munc. Calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a structurilor metalice.							Lucrări civile: 57,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% <b>Total obiectiv: 59,5%</b>	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30%</b>	
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40%</b>
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-18 Total-20 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților. Lucrări de pregătire pentru cofrare plăci superioare. Lucrări de montare a tuburilor.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-16 Total-19 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a plăcii superioare.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-12 Total-14 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-14 Total-17 Lucrări de armare a plăcii pardoselii.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-18 Total-20 Lucrări de armare a plăcii pardoselii.	Macara-1 Total-1	Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 94% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 48% <b>Total obiectiv: 67,9%</b>	
												205-Ștațio recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 18% <b>Total obiectiv: 56%</b>	
4	223-Clădirea de admisie												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 52% <b>Total obiectiv: 73%</b>
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-5 Muncitori calificați-9 Total-15 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice. Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii superioare.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-8 Muncitori calificați-6 Total-15 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-8 Muncitori calificați-11 Total-20 Lucrări de astupare a fundațiilor cu sol. Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice. Lucrări de montare a filtrelor pentru pomparea apei.	Supraveghetor de santier-1 Geodezișt-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-6 Total-11 Lucrări de compactare a solului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire în interiorul clădirii.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-4 Total-7 Lucrări de compactare a solului cu plată spartă. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul clădirii. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Camion cu manipulator-1 Incițător frontal-1 Buldozer-1 Total-5	Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Camion cu manipulator-1 Incițător frontal-1 Buldozer-1 Excavator-3 Total-8	Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Camion cu manipulator-1 Incițător frontal-1 Buldozer-1 Excavator-3 Total-8	Rolă cu roțile netede-1 Incițător frontal-1 Buldozer-1 Excavator-1 Total-3	Incițător frontal-1 Excavator-1 Total-2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 67% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 59,3%</b>	



11	240 Bazine de aerare			Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de astupare a golurilor.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-8 Total-10 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de astupare a golurilor.	Muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de săpare a canalului către TGD 2.												Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98%
12	255- Stația pentru sulfante	Manager de proiect-1 Supr. santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-6 Total-10 Continuare fabricare conducte de aer.	Manager de proiect-1 Supr. santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-6 Total-10 Continuare fabricare conducte de aer.	Manager de proiect-1 Supr. santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-3 Total-7 Continuare instalare conductă de aer.														Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 87%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur																	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 72% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 77%
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar	Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a panourilor de control locale.																Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 85% Total obiectiv: 82%
15	431. Îngrosător nămol primar																	Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 68%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar	Manager de proiect-1 Supr. santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-4 Total-9 447.1 Continuarea instalării țevilor în stația de pompare.	Manager de proiect-1 Supr. santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-6 Total-11 447.1 Continuarea instalării țevilor în stația de pompare.															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 82,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 47%

