

N/d.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament				Obiective	Progres cumulativ	
		21.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	24.12.2020	25.12.2020	21.12.2020	22.12.2020	23.12.2020	24.12.2020			25.12.2020
1	230-Decantare primare	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-5 Total-5 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de montare a țevilor.								Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 85,1%
2	423- Clădire fermentator			Op. mecanisme-2 Munc. Calificați-5 Total-7 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de vopsire a structurii metalice.	Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-7 Total-8 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de vopsire a structurii metalice.			Ridicare cu braț articulată-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Ridicare cu braț articulată-1 Total-1			Lucrări civile: 58,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% Total obiectiv: 65,2%	
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
			Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de cofrare și armare în jurul țevii 218-224.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare în jurul țevii 218-224.	Munc. calificați-6 Total-6 Lucrări de armare și cofrare în jurul țevilor.							218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-15 Total-17 Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor. Lucrări de cofrare a grinzilor. Lucrări de curățire.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-14 Total-15 Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a schelelor.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-18 Total-20 Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a schelelor.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-25 Total-27 Lucrări de curățire. Lucrări de protejare a echipamentului cu pelliculă. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Munc. calificați-5 Total-5 Lucrări de curățire.	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu încălzitor frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Incălzitor frontal-1 Total-2		224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,1% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 79,4%
4	223-Clădirea de admisie	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-15 Total-16 Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de pompare a apei și nămolului din câmin. Lucrări de cofrare a parapetului și pereților câminului.	Op. mecanisme-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-15 Total-19 Lucrări de cofrare a coloanelor și parapetului. Lucrări de cofrare a apei și nămolului din câmin. Lucrări de cofrare a câminului.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-4 Munc. calificați-13 Total-18 Lucrări de betonare a pereților camerei. Lucrări de pompare a apei și nămolului din cameră. Lucrări de armare a pereților și fundației.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de armare a coloanelor și fundației. Lucrări de dezasblare a cofrării parapetului și fundației. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de compactare și nivelare cu nisip a fundațiilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-5 Munc. calificați-19 Total-25 Lucrări de armare și cofrare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de betonare a grinzilor și pereților camerei. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de montare a schelelor.	Macara-1 Total-1	Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-4			225-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 65,5%
													216-debitmetru apa brută
												223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 69,4% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 64,4%

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 22%</b>
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 85%</b>
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 81%</b>
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% <b>Total obiectiv: 95,2%</b>
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 76%</b>
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 82% <b>Total obiectiv: 98,8%</b>
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 70% <b>Total obiectiv: 98,5%</b>
7	465-Clădire tratare nămol												Lucrări civile: 88,0% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 87,2% <b>Total obiectiv: 94,0%</b>	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	Munc. calificat+2 Total+2 Lucrări de instalare a țevilor. Lucrări de pompare a apei.											Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 70,2% <b>Total obiectiv: 95,1%</b>	
9	420-Digestor anaerob												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,5% Lucrări electrice/SCADA: 49,5% <b>Total obiectiv: 85%</b>	
10	260-Decantare secundare									Mur de beton-1 Total-1			Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 79% <b>Total obiectiv: 77%</b>	

11	240 Bazine de aerare																				Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92% <b>Total obiectiv: 99,4%</b>		
12	235- Stația pentru sulfure							-	-												Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% <b>Total obiectiv: 92%</b>		
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur																				Munc. Calificați-2 <b>Total 2</b> Lucrări de sudare a țevilor. Lucrări de curățire.	Munc. Calificați-2 <b>Total 2</b> Lucrări de sudare a țevilor. Lucrări de curățire.	Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 95% <b>Total obiectiv: 94,5%</b>
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar							-	-												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 85%</b>		
15	433. Ingresător nămol primar																				Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 75,5%</b>	<b>Total</b>	
16	503 Sistem desulfurare biogaz							-													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 28%</b>		
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% <b>Total obiectiv: 90,5%</b>		
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% <b>Total obiectiv: 25%</b>	<b>Total</b>	

19	440 Stație de pompare de nămol primar																Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60.5% Total obiectiv: 47.5%
20	242 Cămin colectare efluent final																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare																Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 81%
22	234 Cămin colectare efluent primar																Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
24	261 Camera de distribuție a decantarelor secundare																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 50%
25	550 Făcără de biogaz																Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 0% Total obiectiv: 35%
Total munc./echip.		37	30	51	52	0	2	4	8	3	0						