

Ziua		22.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	22.06.2020	23.06.2020	24.06.2020	25.06.2020	26.06.2020	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare				Nr. de echipament							
1	230-Decantare primare	Supraveghetor de șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-7 Total-10 Lucrări de montare a canalului de beton prefabricat la 230.1,230.3. Lucrări de cofrare a canalului la 230.1; 230.3	Supraveghetor de șantier-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-11 Total-15 Lucrări de armare și cofrare a canalului la 230.3 Lucrări de astupere a golurilor cu beton la 230.1	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-8 Total-11 Lucrări de cofrare și armare a canalelor la 230.3	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-8 Total-12 Lucrări de cofrare și armare a canalelor la 230.3 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrărilor canalelor la 230.1,230.3. Lucrări de montare a podului ractor la 230.2		Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Macara-1 Total-3					Lucrări civile: 95,5 % Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 44,5%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 Geodezist-1 Op.mecanisme-2 muncitori calificați- 3 Total-7 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare cu piatră spartă. Lucrări de nivelare și armare a plăcii de fundație.	Supr. șantier-1 Geodezist-1 Op.mecanisme-2 muncitori calificați- 3 Total-7 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare cu piatră spartă. Lucrări de cofrare și armare a plăcii de fundație.	Supr. șantier-1 Op.mecanisme-2 muncitori calificați- 3 Total-6 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare cu piatră spartă. Lucrări de cofrare și armare a plăcii de fundație.	Supr. șantier-1 Op.mecanisme-3 muncitori calificați- 3 Total-7 Lucrări de nivelare cu piatră spartă. Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Teste cu placa dinamică.	Supr. șantier-1 Op.mecanisme-3 muncitori calificați- 3 Total-7 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Încărcător frontal-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Rolă cu roțile netede-1 Mixer de beton-1 Total-3	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 91,5% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 43% Total obiectiv: 54,5%
4	223-Clădirea de admisie	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări dezasamblare a armaturii plăcii de fundație.				Muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de armare a pereților.						205-Stația recepție nămolului fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 43%
		Op.mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Op.mecanisme-1 muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Op.mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de armare și cofrare a pereților. Lucrări de pregătire a armaturilor.	Op.mecanisme-1 muncitori calificați-7 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de cofrare a pereților.	Camion cu manipulator-1 Total-1	Excavator-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-2			Macara-1 Total-1	216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 17% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 53%
		muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire.	muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pompare a nămolului.	muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pompare a nămolului.	muncitori calificați-6 Total-6 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pompare a nămolului.		Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Autobusculeantă-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Autobusculeantă-1 Total-2				223-Clădirea de admisie
												600.1- Stație odorițare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică		Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de pregătire pentru vopsire. Lucrări de vopsire a părților metalice.	-	-	-	Camion cu manipulator-1 Total-1	-	-	-	470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
			-	-	-	-	-	-	-	-	473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 84%
			-	-	-	-	-	-	-	-	268-Ștajele dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%
											449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
											446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 87%
7	465-Clădire tratare nămol											Lucrări civile: 86,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 79% Total obiectiv: 85%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat											Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 80%
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 muncitori calificați-4 Total-7 Tanc nr. 2 Realizare lucrări de etanșare pereți. Tanc nr. 4 Montarea scârilor. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Muncitori calificați-4 Total-8 Tanc nr.2: Lucrări de remediere a scurgerilor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-9 Total-14 Tanc nr.2: Lucrări de remediere a scurgerilor. Tanc nr. 4: Start instalare inel nr. 5 perete.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-3 Total-8 Tanc nr.2: Efectuarea testului de etanșietate și reglaje. Tanc nr. 4: Reparaționarea sistemului de ridicare pentru instalarea inelului nr. 4 perete.						Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 90,7% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 78%	
10	260-Decantare secundare	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-18 Total-22 Lucrări de curățire la 260.6, 260.5. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei la 260.4-260.6. Lucrări de instalare a suporturilor din inox la 260.4, 260.6. Lucrări de descărcare a podului de raclete.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-29 Total-31 Lucrări de curățire a tevelor la 260.4. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei la 260.4; 260.6 Lucrări de montare a suporturilor din inox la 260.5;260.6. Lucrări de armare și cofrare a canalelor la 260.6.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-31 Total-34 Lucrări de pregătire de montare a canalelor prefabricate la 260.4. Lucrări de curățire la 260.4-260.6. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a suporturilor din inox la 260.4. Lucrări de cofrare a canalului la 260.6. Lucrări de betonare a suporturilor din inox la 260.5.	Supr. șantier-1 Ghidoteist-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-25 Total-29 Lucrări de spargere a betonului la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de dezambalare a cofrării grinzilor la 260.6. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a suporturilor din inox la 260.4. Lucrări de cofrare a canalelor la 260.6. Lucrări de cofrare a suporturilor din inox la 260.5.	Încărcător frontal-1 Mecar-1 Hidrovidanji-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mier de beton-4 Camion cu manipulator-1 Total-6	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Lucrări civile: 94,4% Lucrări mecanice: 27% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 44,4%	

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supr de santier-1 Inginer-1 Muncitori calificati-10 Total-13 Tanc 4: Coborire și aranjare echipamente sistem de aerare în coridorul 1 și 4.		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Muncitori calificati-8 Total-11 Tanc 3: Instalare furtunuri de purjare (sistem drenaj) pentru Coridoarele 3 și 4.		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-8 Total-13 Tanc nr.4 coridor nr. 1: Fixarea grilelor de aerare pe radierele bazinului tije și ancore (2/2).	-	-	-	-	Lucrări civile: 60% meccanice: 90,3% electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 93,1%	Lucrări	
12	255- Stația pentru sulfante						-	-	-		Lucrări civile: 90% meccanice: 71% electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 68%	Lucrări	
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur										Lucrări civile: 83% meccanice: 60% electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 65%	Lucrări	
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar			-	-		-	-	-		Lucrări civile: 95% meccanice: 80% electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%	Lucrări	
15	431-Îngroșător nămol primar										Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35%	Lucrări	
16	503 Sistem desulfurare biogaz		-	-	-		-				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%		
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar										Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%		
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)										Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%	Lucrări	
19	440 Stație de pompare de nămol primar			Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-6 Total-10 Lucrări de poziționare a agregatelor de pompare pe fundajați. Lucrări de montare a vanelor și tevelor. Lucrări de conexiune între țevi (suruburi, piulițe, etc.)							Lucrări civile: 7% meccanice: 80% electrice/SCADA: 5% Total obiectiv: 37%	Lucrări	
Total munc./echip.		55	65	85	87	82	6	7	9	13	6		