

N/o	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiectiv	Progres cumulativ
		23.03.2020	24.03.2020	25.03.2020	26.03.2020	27.03.2020	23.03.2020	24.03.2020	25.03.2020	26.03.2020	27.03.2020		
1	230-Decantare primare			-	-	-			-	-	-		Lucrări civile: 87% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 35,5%
2	423-Cădire fermentator	-	-	-	Supr. jantier-1 Op: mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total: 6 Dezasamblarea cofrării plaseului.	Supr. jantier-1 Op: mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total: 6 Dezasamblarea cofrării plaseului și a scârilor. Astuparea exterioară a cădrii cu sol.					Incărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total 2	Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 40% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 41%	
3	Cădire de preturare	-	-	-	-	-						217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 7%
		-	-	-	-	-						218-Cădere by- pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 15%
		-	-	-	-	-						224-Cădire preturare mecanică	Lucrări civile: 68% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 31%
4	223-Cădirea de admitie											205-Stația recepție nămolului fecaloid	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
												216-debitmetru spa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
		-	-	-	Supr. jantier-1 Op: mecanisme-2 muncitori calificați-3 Total: 6 Evacuarea foilor metalice de la perimetrul cădrii.	Supr. jantier-1 Op: mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total: 5 Evacuarea foilor metalice de la perimetrul cădrii.	Macara-1 Total:1			Excavator-1 Total:1	Excavator-2 Total:2	223-Cădirea de admitie	Lucrări civile: 26% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 13,5%
													600.1-Stație odorizare aer (Cădirea preturare)
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 79%
	Linia de fermentare a	-	-	-	-	-						470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%
		-	-	-	-	-							473-Siloz depozitare turte nămol

6	nămolului 268-Stația de dozare chimică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - electrică/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%
																449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
																446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
7	465-Cădire tratare nămol	Supr. șantier-1 Suder-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-11 Total: 16 Montarea ramei de oțel a cădării. Armarea și cofrarea fundației 465.2 cădării încărcării conținuturilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-12 Total: 15 Montarea ramei de oțel a cădării. Lucrări de vopsire a părților metalice. Armarea și cofrarea fundației.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați-10 Total: 15 Montarea ramei de oțel a cădării. Armarea fundației 465.2 cădării pentru încărcarea conținuturilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total: 4 Lucrări de alipare a canalului Lucrări de pozare a țevilor în canal.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-11 Total: 15 Finisarea armării fundației cădării 465.2 Instalarea ramei de oțel a cădării.	Camion cu manipulator 1 Total:1	Camion cu manipulator-2 Total:2	Camion cu manipulator-3 Macara-1 Total:4	Excavator-1 Total:1	Măcară-1, Camion cu manipulator-2 Total:3	Lucrări civile: 58% Lucrări mecanice: 58% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 63%					
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	-	-	-	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Total: 2 Autoparea cu sol a gurilor.	-	-	-	-	-	Încărcător frontal-1 Total:1	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%					
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-7 muncitori-2 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalare inel nr. 12 perete. Instalare deflectorii parte inferioară.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-9 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalare inel nr. 13 perete.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-9 Total: 12 Tanc nr. 2 Instalare inel nr. 13 perete.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total: 13 Tanc nr. 2 Instalare inel perete nr. 13.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 inginer-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total: 5 Tanc nr. 2 Găurile fundației de beton pentru conexiunea cu inel perete nr. 13	-	-	-	Slovitor-1 Total:1	-	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87.5% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73,2%					
10	260-Decantare secundare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 21,5%					
11	240-Bazine de aerare	Supr. de șantier-2 Manager de proiect-1 inginer-1 Technician-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-9 Total: 17 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-9 Total: 13 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-9 Total: 13 Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	-	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-2 Total: 6 Curățirea de nămol a Fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Camion cu manipulator 1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total:3	Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total:3	Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Camion cu manipulator-1 Total:3	-	-	Lucrări civile: 56% Lucrări mecanice: 87.2% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 78%					
12	255- Stația pentru sulfamă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%					
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%					
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: - electrică/SCADA: - obiectiv: 4%					
Total munc./echip.		45	40	40	27	31	4	5	7	3	7						
		Mediu pers.		41		Mediu ech.		5									