

N/d.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		23.11.2020	24.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	27.11.2020	23.11.2020	24.11.2020	25.11.2020	26.11.2020	27.11.2020			
1	230 Decantare primare	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de hidroizolare a canalului. Lucrări de curățire și pompare a apei.			Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de curățire și pompare a apei.								Lucrări civile: 86,4 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82,1%	
2	423-Căldire fermentator	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de conectare a cablurilor.											Lucrări civile: 57,9% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 68,8% Total obiectiv: 64%	
3	Căldire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: 20% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,3%	
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,4% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,2%
		Supr. de șantier-1 Geodestizist-1 Op. mecanisme-4 Munc. Calificați-16 Total-22 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a coloanelor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare a grinzilor. Lucrări de pregătire pentru dezasblarea cofrării coloanelor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-14 Total-17 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-21 Total-24 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 Munc. calificați-21 Total-26 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de cofrare a grinzilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-16 Total-20 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de cofrare a grinzilor. Lucrări de betonare a 3 coloane.	Camion cu manipulator 1 Camion-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	Camion cu manipulator -1 Macara-1 Total-2	Camion cu manipulator -1 Macara-1 Total-2	Camion cu manipulator -1 Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	Camion cu manipulator -1 Pompă de beton-1 Total-4	Camion cu manipulator -1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	224-Căldire pretratare mecanică	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 78,2%
4	223-Căldirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 64%	
													216- debitmetru apo brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 73,5%
												223-Căldirea de admisie	Lucrări civile: 68,6% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 62,9%	

																							600.1 Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%			
5	510 Rezervor biogaz																							Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%			
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică																							470 Zona depozitare e turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%		
																									473 Sălez depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 58% Total obiectiv: 92%	
																										268 Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%
																										449 Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 75% Total obiectiv: 97%
																										446 Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 97%
7	465 Clădire tratare nămol	Manager de proiect-1 Supr. De santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitor calificat-7 Total-11 Lucrări de armare a parapetului. Continare fixare a echipamentului mecanic de fundatii (centrifuge, îngroșătoare și schimbătoare de căldură).	Manager de proiect-1 Supr. de santier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-12 Total-18 Lucrări de armare a parapetului. Lucrări de montare a schelelor, pregătire pentru lucrări de vopsire. Montaj echipament mecanic (centrifuge, echipament de preparare polimer).	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de armare a parapetului.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de armare a parapetului.	Manager de contract-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-2 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de armare a parapetului. Instalarea mașinelor de preparare polimer și a echipamentului încălzire sai polimer.	Mezaru-1 Total-1																	Lucrări civile: 87,8% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 87,2% Total obiectiv: 93,5%			
8	445 Stația de pompare nămol primar îngroșat																							Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: 70,2% Total obiectiv: 92,1%			
9	420 Digestor anaerob				Manager de proiect-1 Supr. de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-11 Tanc nr. 1: instalarea mixerului și al aului în interiorul tancului.																		Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 92,5% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 79,6%				
10	260 Decantare secundare	Op. Mecanisme-1 Muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de betonare în jurul stăvilarelor la 260.6. Lucrări de montare a schelelor; Lucrări de armare a grinzelor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de armare și cofrare în jurul stăvilarelor la 260.6.	Supr. santier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de pompare a apei și nămolului la 260.4. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de pompare a apei și nămolului la 260.4. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de pompare a apei și nămolului la 260.4. Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrage a pereților căminului al 260.4.	Mixer de beton-1 Total-1 Total-1	Mixer de beton-1 Total-1	Încălzitor frontal-1 Total-1															Lucrări civile: 95,7% Lucrări mecanice: 86,5% Lucrări electrice/SCADA: 37% Total obiectiv: 76,7%			

11	240 Bazine de aerare											Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 93% <b>Total obiectiv: 99,2%</b>
12	255- Stația pentru sulfunde							-	-			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% <b>Total obiectiv: 92%</b>
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificat-3 Total:5 Lucrări de conectare a cablurilor.										Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 93% <b>Total obiectiv: 93%</b>
14	444- Stația de pompare spumă decantor primar							-	-			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 82%</b>
15	433- In grositor nămol primar											Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 68,1%</b>
16	503 Sistem desulfurare biogaz							-				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 28%</b>
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 50% <b>Total obiectiv: 89,5%</b>
18	600-2 Stație de odorizare aer (Eclaire tratare nămol)											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% <b>Total obiectiv: 25%</b>

