

Ziua		25.05.2020	26.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	25.05.2020	26.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare			Nr. de echipament									
1	230-Decantare primare	-	-	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-6 Total-7 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a suporturilor din inox la 230.1. Lucrări de pompare a apei.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-9 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a suporturilor de inox la 230.3. Lucrări de astupare a gollerilor cu beton la 230.2	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-9 Total-10 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a suporturilor din inox la 230.3. Lucrări de dezasamblare a cofrării la 230.2.							Lucrări civile: 93 % Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 39%	
2	423- Clădire fermentator	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de tencuială a pereților.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de tencuială a pereților.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de tencuială a pereților înăuntrul clădirii									Lucrări civile: 56% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 58,5%	
3	Clădire de pretratare		-	-	-	-						217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
			-	-	-	-	-						218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armăturii. Lucrări de umplere a ultimului canal cu apă.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de umplere a canalelor cu apă.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de umplere a ultimului canal cu apă.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de umplere a ultimului canal cu apă.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării.	Excavator-1 Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-2 Greder-1 Total-6		Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-2 Grailer-1 Total-4			224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 42% Total obiectiv: 51%	
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%	
			Op. mecanisme-3 Total-3 Lucrări de pregătire a armaturilor.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de dezasamblare a țevilor.				Excavator-1 Total-1		Macara-1 Total-1			216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 9% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 6%
		Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați-17 Total-20 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor și plăcii superioare. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de armare a grinzii.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a inelului pentru pomparea apei.	Supr. Șantier-1 Op.mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de montare a inelului pentru pomparea apei.	Op.mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de nivelare cu sol.	muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei.	Macara-1 Total-1		Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2			223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 55% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 30%	
												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
			muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de săpare a tranșelor pentru pozarea colectoarelor de ape uzate.	-	-	-							470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică																				473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 41% Total obiectiv: 80%				
																						268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%			
																							449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%		
																							446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%		
7	465-Clădire tratare nămol			muncitori calificați- 3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a căminului de canalizare.	Op. Mecanisme-1 muncitori calificați- 3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de betonare a căminului de canalizare.																	Mixer de beton-1 Total-1	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 83%			
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat																							Mixer de beton-1 Total-1	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 50%	
9	420-Digestor anaerob	muncitori calificați-3 Total-3 Tanc nr. 3 Instalarea scărilor.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-15 Total-20 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 4 cupola. Instalarea cutiei de nămol. Instalarea scărilor. Construire tanc nr. 3 Siliconarea interiorului digestonului, inel nr. 12 și 13 perete.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-16 Total-20 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 6 cupola. Instalare vas nămol. Lucrări de montare a scărilor Construire tanc nr. 3 Găurire fundație de beton pentru conexiunea cu inel nr. 13. Aplicare silicon la interior inele 12/13.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-16 Total-20 Construire tanc nr. 4 Instalare inel nr. 6 cupola. Siliconare interior cupola. Lucrări de montare a scărilor. Construire tanc nr. 3 Demontare sistem de ridicare cu jăvk-uri. Instalare plăci deflectoare interioare.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-17 Total-21 Construire tanc nr. 4 Siliconare interior cupola. Lucrări de montare a scărilor. Construire tanc nr. 3 Demontare sistem de ridicare cu jack-uri. Curățenie pe teritoriul din preajma digestorului. Siliconarea peretilor digestorului. Lucrări de montare a scărilor.																				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 89,3% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 75%
10	260-Decantoare secundare	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-10 muncitori calificați- 14 Total-25 Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6;260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.6; 260.4. Lucrări de betonare a grinzelor la 260.5	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 11 Total-16 Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6;260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.6;260.4. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzelor la 260.5. Lucrări de descărcare a canalelor prefabricate.	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați- 7 Total-13 Lucrări de pompare a apei la 260.6 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzelor la 260.5. Lucrări de pregătire a armaturilor la 260.4	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 7 Total-12 Lucrări de pompare a apei la 260.6 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.6. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzelor la 260.5.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați- 11 Total-15 Lucrări de cofrare și armare la 260.4. Lucrări de pompare a apei la 260.6 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.6.	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-2 Pompă de beton-5 Mixer de beton-1 Total-10	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Macara-1 Total-4	Macara-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3														Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 27% Lucrări electrice/SCADA: 36% Total obiectiv: 32%	
11	240-Bazine de aerare		Supr. șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-2 muncitori calificați-8 Total-12 Tanc nr. 1 și 2. Începerea instalării noilor vane de reglaj aer DN 500. Lucrări de armare și cofrare a grinzelor.	Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați-7 Total-11 Tanc nr. 1 și 2 Începerea instalării noilor vane de reglaj aer DN 500. Lucrări de cofrare și betonare a grinzelor.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de dezasamblare a cofrării de la grinz.																					Lucrări civile: 58% Lucrări mecanice: 89,2% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 88%

12	255- Stația pentru sulfante																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 65% Lucrări electrice/SCADA: 67% Total obiectiv: 65%		
13	441- Stație de pompare a nămol activat în surplus și retur					muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor.														Lucrări civile: 75% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 62,5%		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar			-	-															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%		
15	431-Îngroșător nămol primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% obiectiv: 35%		
16	503 Sistem desulfurare biogaz			-	-	-	-													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%		
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar			-																Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%		
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% obiectiv: 25%		
19	440 Stație de pompare de nămol primar																			Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 5% obiectiv: 17%		
Total munc./echip.		56	56	69	69	56	11	4	4	6	3											
		Mediu pers.						Mediu ech.														