

11	240-Bazine de aerare	Muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a cablului la TGD 2.	Mun. Calificați-13 Total-6 Lucrări de montare a cablurilor și panourilor electrice.	Muncitori calificați-9 Total-9 Lucrări de montare a cablului și panourilor electrice.	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a cablului și panourilor electrice.	Muncitori calificați-10 Total-10 Lucrări de montare a cablurilor și panourilor electrice.														Lucrări civile: 61% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 99%
12	235- Stația pentru sulfunde																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 87%
13	441- Stația de pompare nămol activ în surplus și retur	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-8 Total-10 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de conectare a TGD 2.	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-7 Total-9 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de sălire a țevilor. Lucrări de instalare a cablurilor.	Supraveghetor de șantier-2 Sudor-1 Munc. Calificați-6 Total-9 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de sudare a țevilor. Lucrări de instalare a cablurilor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-5 Inginer-1 Personal administrativ-1 Sudor-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-7 Total-17 Lucrări de curățire. Lucrări de sudare. Lucrări de conectare a cablurilor. Conecționare colector și pompe SAS.	Supraveghetor de șantier-2 Munc. Calificați-3 Total-5 Lucrări de conectare a cablurilor.													Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 86%	
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 82%
15	433.Ingrosător nămol primar																			Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 68,1%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar				Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a panourilor de control și țigeburilor din oțel inox.															Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 82,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%

