

Ziua		27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	01.05.2020	27.04.2020	28.04.2020	29.04.2020	30.04.2020	01.05.2020	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare							Nr. de echipament				
1	230-Decantare primare	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de armare pentru structurile prefabricate la canalul 230.1; 230.3	Muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de armare pentru structurile prefabricate la canalul 230.1; 230.3	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de armare pentru structurile prefabricate la canalul 230.1; 230.3	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de armare pentru structurile prefabricate la canalul 230.1; 230.3. Lucrări de pregătire pentru montarea canalelor prefabricate la 230.2; 230.3. Lucrări de montare a canalelor prefabricate la 230.1. Lucrări de curățire.	-			-				Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 38%
2	423-Clădire fermentator	-	-	-	-	-			-				Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 55%
3	Clădire de pretratare	-	-	-	-	-			-			217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 9%
		-	-	-	-	-			-			218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 17%
		Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de cofrare a pereților W15; W16. Lucrări de montare a șchelelor.	Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de cofrare a pereților W15; W16. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-6 Total-8 Lucrări de cofrare a pereților W15; W16. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.		Macara -1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Macara -1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Macara -1 Camion cu manipulator-1 Total-2		224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 79% Lucrări mecanice: 79% Lucrări electrice/SCADA: 37% Total obiectiv: 45%		
4	223-Clădirea de admisie	-	-	-	-	-			-			205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
		Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. Mecanisme-4 muncitori calificați-8 Total-14 Teste cu placa dinamică. Lucrări de turnare a betonului de egalizare. Lucrări de cofrare a părții de sus a clădirii. Scoaterea palplanselor de la perimetrul clădirii (2 bucăți).	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-13 Total-16 Scoaterea palplanselor de pe perimetrul clădirii (5 bucăți). Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-16 Total-19 Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de curățire a palplanselor.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-9 muncitori calificați-15 Total-25 Lucrări de curățire a palplanselor. Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de săpare a groapei pentru fundație.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Excavator-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Autobuscule/amb-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-5 Total-9	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 40% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 21%		
5	510-Rezervor biogaze	-	-	-	-	-			-			600-1-Stație odovizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
		-	-	-	-	-			-			470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
		-	-	-	-	-			-				Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică		-	-	-	-		-	-	-	-	473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 75%	Lucrări Total		
			-	-	-	-							268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 73%	Lucrări Total	
														449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%	Lucrări Total
														446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%	Lucrări Total
7	465-Clădire tratare nămol	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-10 muncitori calificați-5 Total- 16 Lucrări de betonare a plăcii de fundație la 465.2.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-11 Total- 12 Lucrări de cofrare a pereților la 465.2. Lucrări de dezasblare a cofrărilor de la scări și placa de fundație.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-11 Total- 12 Lucrări de cofrare a pereților la 465.2.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-11 Total- 12 Lucrări de cofrare a pereților la 465.2.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-9 Total-10	Pompă de beton-1 Mixer de beton-9 Total-10	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2				Lucrări civile: 75% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 75,5%	Lucrări Total		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat		-	-	-	-		-	-	-	-		Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%	Lucrări Total		
9	420-Digestor anaerob		-	-	-	-		-	-	-	-		Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 87,5% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 73,2%	Lucrări Total		
10	260-Decantare secundare	Supr. șantier-1 Muncitori calificați-7 Total-8 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a șantierului. Lucrări de descărcare a echipamentului.	Muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei.	Op.mecanisme-1 Muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6.	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.6.			Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1				Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 27% Lucrări electrice/SCADA: 32% Total obiectiv: 30%	Lucrări Total		
11	240-Bazine de aerare	Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați-2 Total-5 Bazinul nr.3, coridorul nr.4. Fixarea țigelor filetate pentru prinderea sistemului de aerare , prima 1/3		Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați- Total-5 Bazinul nr. 3 coridorul nr. 4 Fixarea țigelor filetate pentru prinderea sistemului de aerare, 3/4.	Supr. șantier-1 Inginer-2 muncitori calificați-2 Total-5 Bazinul nr. 3 coridorul nr. 1 Ajustarea exactă a nivelului sistemului de aerare.			-	-	-	-		Lucrări civile: 56% Lucrări mecanice: 89% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%	Lucrări Total		
12	255- Stația pentru sulfante							-	-	-	-		Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%	Lucrări Total		

13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur				muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului fundațiilor vechi.	-					Minieexcavator-1 Total-1			Lucrări civile: 73% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 62%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
15	431- Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 20%
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-5 Total- 7 Lucrări de armare și cofrare a pereților la 447.2. Lucrări de curățire la 447.1.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total- 7 Lucrări de betonare a pereților la 447.2.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-7 Dezasamblarea cofrării pereților la 447.2. Lucrări de hidroizolare la 447.2 Lucrări de curățire la 447.1 și 447.2. Lucrări de testare a stației de pompare (umplerea cu apă)			Camion cu manipulator-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2			Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 70%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 24%
19	440 Stație de pompare de nămol primar			muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de demontare a țevilor.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de demontare a țevilor la 440.1									Lucrări civile: 2% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 13%
Total munc./echip.		54	48	53	70	0	14	15	4	15	0			

Mediu pers.

60

Mediu ech.

15