

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
		28.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	02.10.2020	28.09.2020	29.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	02.10.2020		
1	230 Decantare primare												Lucrări civile: 86,2 % Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%
2	423- Clădire fermentator			Munc. Calificați-2 Total 2 Lucrările de schimbare a poziției ușei.		Munc. Calificați-4 Total 4 Lucrări de montare a structurilor metalice.							Lucrări civile: 57,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59,5%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Muncitori calificați-4 Total 4 Lucrările de dezasamblare a armaturii pardoselii. Lucrări de pregătire a armaturilor.		Munc. Calificați-6 Total 6 Lucrări de dezasamblare a cofrării pardoselii. Lucrări de pregătire a armării.	Op. Mecanisme-1 Munc. Calificați-6 Total 6 Lucrări de dezasamblare a cofrării pardoselii. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de mutare a cofrării.	Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-18 Total 20 Lucrările de armare a plăcii pardoselii. Lucrări de pregătire a armării.		Camion cu manipulator-1 Total 1	Camion cu manipulator-1 Total 1	Camion cu manipulator-1 Total 1	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 94,1% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 48% Total obiectiv: 68%	
4	223-Clădirea de admisie				Manager de proiect-1 Supr. șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-5 Total 9 Montaj echipamente mecanice: macarale, pompe, mixere.							205-Ștația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 58%
													216- debitmetru apa brută
		Muncitori calificați-8 Total 8 Activități în derulare Lucrări de compactare a solului cu piatră spartă. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul clădirii. Lucrări de pregătire a armaturii pentru fundație.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. Calificați-10 Total 14 Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul clădirii. Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de săpare a canalului pentru fundație.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. Calificați-10 Total 14 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul clădirii. Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de săpare a canalului pentru fundație.	Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-4 Total 7 Lucrări de compactare a solului cu piatră spartă. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire împrejurul clădirii. Lucrări de pregătire a armaturii.		Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total 3	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total 3	Indicator frontal-1 Excavator-1 Total 2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 67,4% Lucrări mecanice: 85,5% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 60,7%		

11	240 Bazine de aerare	Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-10 Total-12 Lucrări de săpare a canalului către TGD 2.		Supr. de pantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-4 Total-6 Lucrări de betonare a pereților.	Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-5 Total-6 Lucrări de dezasblare a cofrării pereților.	Muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de săpare a canalului către TGD 2.			Mixer de beton-1 Total-1				Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 98,2%
12	255 Stația pentru sulfate			Manager de proiect-1 Supr. pantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. Calificați-2 Total-6 Continuarea fabricare conducte de aer.				-	-				Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 87%
13	441 Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur		Munc. Calificați-9 Total-9 Lucrări de montare a jgeburilor și a cablurilor.	Munc. Calificați-9 Total-9 Lucrări de montare a jgeburilor și a cablurilor.	Munc. Calificați-9 Total-9 Lucrări de montare a jgeburilor și a cablurilor.								Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 72% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 77%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar							-	-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 85% Total obiectiv: 82%
15	431 Îngrosător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 68,1%
16	503 Sistem de sulfurare biogaz							-					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stația pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93,5% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 82,5%
18	600.2 Stația de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stația de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 47%

