

N/o.	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare				Nr. de echipament				Obiective	Progres cumulativ	
		31.08.2020	01.09.2020	02.09.2020	03.08.2020	04.08.2020	31.08.2020	01.09.2020	02.09.2020			03.09.2020
1	230-Decantare primare	Muncitori calificați-1 Total-1 Lucrări de curățire a canalului.										Lucrări civile: 96,2% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 82%
2	423-Clădire fermentator											Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a coloanelor și pereților. Lucrări de spargere a betonului.	Muncitori calificați-7 Total-7 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a coloanelor și pereților. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire a cofrării.	Muncitori calificați-8 Total-8 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a coloanelor și pereților. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de dezasamblare a cofrării. Lucrări de curățire.	Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-8 Total-9 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.	Muncitori calificați-8 Total-8 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.			Camion cu manipulator-1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 93,6% Lucrări mecanice: 84% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 67,1%		
4	223-Clădirea de admisie		Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de hidroizolare.	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de hidroizolare.								205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 25% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 53%
												216-debitmetru apa brută Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 83% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 73%
		Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-20 Total-24 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de betonare a pereților centrali. Lucrări de hidroizolare.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-16 Total-20 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a pereților centrali.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-15 Total-20 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de betonare a pereților centrali.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-3 Muncitori calificați-21 Total-25 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților centrali. Lucrări de cofrare a pardoselii. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-2 Muncitori calificați-25 Total-28 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de cofrare a plăcii superioare. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-3	Macara-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Pompă de beton-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-4	Macara-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 65% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 58%

11	240 Bazine de aerare			Muncitori calificat-4 Total-4 Lucrări de montare a lgheaburilor din inox.	Muncitori calificat-4 Total-4 Lucrări de montare a lgheaburilor din inox.	Muncitori calificat-4 Total-4 Lucrări de montare a lgheaburilor din inox.														Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 97,2%
12	235- Stația pentru sulfunde										-	-								Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur																			Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 72% Total obiectiv: 73%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar										-	-								Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 80%
15	431- Inghesător nămol primar	Muncitori calificat-3 Total-3 Lucrări de curățire.																		Lucrări civile: 96,3% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 65%
16	503 Sistem desulfurare biogaz										-									Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																			Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 45%

