

N/o	Zona	Nr. de muncitori / Activități în derulare										Obiective	Progres cumulativ				
		10.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	14.08.2020	10.08.2020	11.08.2020	12.08.2020	13.08.2020	14.08.2020						
1	230-Decantare primare	Supraveghetor de santier-1 Sudor-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-12 Total-15 Lucrări de montare a cablajului pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar. Lucrări de armare și cofrare a perimetrului împrejurul țevii.	Supraveghetor de santier-1 Muncitori calificați-8 Total-9 Lucrări de montare a cablajului și panourilor pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar la 230.1,230.2,230.3. Lucrări de betonare pe perimetrul țevii. Lucrări de spargere a betonului.	Nr. de muncitori / Activități în derulare Supraveghetor de santier-1 Muncitori calificați-7 Total-8 Lucrări de montare a cablajului și panourilor pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar la 230.1,230.2,230.3. Lucrări de dezasblare a cofrării de pe perimetrul țevii. Lucrări de tencuire.	Supraveghetor de santier-1 Muncitori calificați-10 Total-11 Lucrări de montare a cablajului și panourilor pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar la 230.1,230.2,230.3. Lucrări de dezasblare a gurilor și de torretare. Lucrări de spargere a betonului.	Supraveghetor de santier-1 Muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de astupare a cablajului și de torretare. Lucrări de curățire.	Indicător frontal-1 Total-1									Lucrări civile: 96 % Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 95% Total obiectiv: 80%	
2	423-Clădire fermentator																Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 61% Total obiectiv: 59%
3	Clădire de pretratare																217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30%
		Geodestist-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-15 Total-17 Lucrări de armare și cofrarea fundațiilor. Lucrări de montare a căilor de rulare. Lucrări și dezasblare a cofrării plăcii de fundație.	Supr. de santier-1 Geodestist-1 muncitori calificați-15 Total-17 Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor. Lucrări de montare a căilor de rulare. Lucrări de dezasblare a cofrării plăcii de fundație.	Supr. de santier-1 muncitori calificați-14 Total-16 Lucrări de cofrare a fundațiilor. Lucrări de montare a căilor de rulare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-17 Total-26 Montaj echipamente mecanice (pod radior). Lucrări de betonare a fundațiilor. Lucrări de montare a căilor de rulare.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-17 Total-21 Montaj echipamente mecanice (subansamble pod radior, ralette de spumă, ralette de nisip, rampe de spumă). Lucrări de dezasblare a cofrării fundațiilor.	Camion cu manipulator-1 Total-1			Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-4						224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 93,2% Lucrări mecanice: 82% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 65%	
4	223-Clădire de admisie	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de hidroizolare.															205-Ștația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 18% Total obiectiv: 52%
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 muncitori calificați-7 Total-11 Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor pentru instalarea echipamentului în cadrul clădirii. Confecționare conductă inox DN 1200.		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Sudor-2 Muncitori calificați-4 Total-10 Montaj echipamente mecanice (conduțe, vane, compensatori).	Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a benzii galvanice pentru înălțimtare.												
		Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-6 Total-10 Montaj conductă și echipamente mecanice (vane și clapete inverse).	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-18 Total-27 Montaj conductă și echipamente mecanice (vane și clapete Inverse)-camera vanelor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de betonare a plăcii de fundație.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-4 Muncitori calificați-16 Total-23 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a pereților. Lucrări de demontare cofrării plăcii de fundație. Montaj echipamente mecanice (vane și clapete inverse)-camera vanelor.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-13 Total-18 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a pereților. Montaj echipamente mecanice (vane și clapete inverse)-camera vanelor.	Supraveghetor de santier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-12 Total-14 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de armare a peretilor.	Încăldător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-4	Încăldător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1							223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 62,5% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 56%	

																				600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze																				Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică																				Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
																					Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80,5% Lucrări electrice/SCADA: 58% Total obiectiv: 89%	
																						Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%
																						Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 86%
																						Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 87%
7	465-Clădire tratare nămol																				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 82,5%	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-3 Total-7 Montaj echipamente mecanice.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-8 Montaj echipamente mecanice (pompe, măcrațoare,conducte vane, șapeți).																		Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 82,5%	
9	420-Digestor anaerob	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Testare Tanc nr. 4: Instalarea inelului 9 al peretelui.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Testare Tanc nr. 2: Operațiuni de strângere șuruburi la plăci. Testare Tanc nr. 3: Testul de presiune cu aer a fost finalizat cu succes. Construire tanc nr. 4: Siliconarea pe interior a digestorului. Lucrări de montare a scărilor. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-4 Total-9 Construire tanc nr. 4: Siliconarea pe interior a digestorului. Lucrări de montare a scărilor. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total-12 Construire tanc nr. 4: Siliconarea pe interior a digestorului. Repoziționarea sistemului de pulsare pentru instalarea inelului 10 al peretelui. Lucrări de montare a scărilor. Lucrări de curățire.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-7 Total-12 Construire tanc nr. 4: Instalarea inelului 10 al peretelui.														Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 46% Total obiectiv: 79,4%		
10	260-Decantare secundare	Supraveghetor de șantier-1 Operatori mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-5 Lucrări de pompare a apei la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4. Lucrări de curățire la 260.4.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-3 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-8 Total-15 Decantor secundar nr.5: Lucrări pregătitoare pentru începerea instalării podului raclor. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificați-11 Total-16 Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de fixare a cablului la 260.5. Decantor secundar nr.5: Începerea instalării podului raclor al decantorului secundar. Așezarea grinzii principale pe pozajie.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-16 Total-22 Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de fixare a cablului la 260.5. Lucrări de armare a fundației la 260.6. Continuarea instalării podului raclor al decantorului secundar. Instalarea canalului colector de nămol pe pod.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de șantier-2 Inginer-1 Personal administrativ-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-12 Total-18 Lucrări de armare a fundației la 260.6. Decantor secundar nr.5: Decantor secundar nr.5: Continuarea instalării podului raclor al decantorului secundar. Instalarea raclorilor și a tevelor de aspirație pe pod.	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1												Lucrări civile: 95,1% Lucrări mecanice: 80,5% Lucrări electrice/SCADA: 52% Total obiectiv: 60%		

11	240 Bazine de aerare	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-7 Tanc 4, coridor 1 și 2: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-7 Tanc 4, coridor 3: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-7 Tanc 4, coridor 4: Continuarea instalării difuzorilor de aer pe grile. Tanc 5: Testul cu bule realizat pentru sistemul de aerare. Testul se efectuează în condiții de succes: instalația funcționează fără pierderi.	Manager de proiect-1 Supraveghetor de santier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Muncitori calificati-3 Total-7 Tanc 4, coridor 4: Terminarea instalării difuzorilor de aer pe grile (movașă puștie și șabla).	Op. mecanisme-1 Muncitori calificati-5 Total-6 Lucrări de betonare a plăcii de fundație.					Mixer de beton-1 Total-1	Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 54% Total obiectiv: 96,5%	
12	255- Stația pentru sulfunde		Supraveghetor de santier-1 muncitori calificati-3 Total-4 Lucrări de montare a canalelor de la echipament la TGD 2.										Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur												Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 70%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar	muncitori calificati-3 Total-3 Lucrări de montare a cablajului pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar.	muncitori calificati-4 Total-4 Lucrări de montare a cablajului și panourilor pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar.	muncitori calificati-2 Total-2 Lucrări de montare a cablajului și panourilor pentru alimentarea cu energie electrică pe plan temporar.									Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 71%
15	431- Inghesător nămol primar	Sudor-2 muncitori calificati-2 Total-4 Lucrări de montare a pedului. Lucrări de sudare a părților metalice.											Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 49%
16	503 Sistem desulfurare biogaz												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar					Muncitori calificati-5 Total-5 Lucrări de montare și conectare a panourilor de control.							Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 42% Total obiectiv: 35%

20	242 Cămin colectare efluent final													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 15%	Lucrări Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.												Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 75,5%	Total Total obiectiv: 75,5%
22	234 Cămin colectare efluent primar													Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - 12%	Lucrări Total obiectiv: 12%
Total munc./chip.			90	96	91	99	85	3	5	2	5	2			