

N/o.	Ziua Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
		25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	29.10.2021	25.10.2021	26.10.2021	27.10.2021	28.10.2021	29.10.2021		
1	230-Decantare primare		Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.	Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de fixare a canalelor cu plăci din inox. Lucrări de curățire pe șantier.									Lucrări civile: 98,38 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,15%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 97,3%
3	Clădire de pretratare												217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95,55% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
													218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de cofrare și armare a parapetului.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de cofrare și armare a parapetului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-3 Total-5 Lucrări de cofrare și armare a parapetului. Lucrări de curățire pe șantier.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-9 Total-11 Lucrări de dezasamblare a cofrării plăciid e fundație și a parapetului. Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de aranjare a cofrărilor.	Camion cu manipulator-1 Total-1	Mixer de beton-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 98,35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 91,5%				
4	223-Clădirea de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 90,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,6%
			Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de spargere a betonului în jurul țevii. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de astupare a golurilor în jurul țevii.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare și betonare a fundațiilor pentru echipament electric.								216- debitmetru apa brută Lucrări civile: 90,8% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,8%	
				Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-3 Total-6 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de aranjare a cofrajului. Lucrări de dezasamblare a cofrării scăriilor.			Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-2				223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 95,7% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96,2% Total obiectiv: 90,4%		
5	510-Rezervor biogaze												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 70,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 80,8%
													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%

6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%		
														473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%	
															268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,4%
							Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de nivelare și compactare a solului. Lucrări de pregătire pentru armarea și cofrarea scârilor.								449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 89% Total obiectiv: 99,35%
															446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 98,8%
7	465-Clădire tratare nămol		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire.		Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare și sudare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de montare și sudare a suporturilor. Lucrări de curățire.								Lucrări civile: 98,7% Lucrări mecanice: 99,0% Lucrări electrice/SCADA: 97,65% Total obiectiv: 99,95%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,1%		
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 83,0% Total obiectiv: 93,0%		
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-7 Total-12 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de dezasamblare a podului și a nucleului central la 260.7. Lucrări de astupare a conexiunilor canalelor la 260.1.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-3 Total-8 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de a nucleului central la 260.7.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-2 Total-5 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de a nucleului central la 260.7.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-3 Total-8 Lucrări de curățire și aranjare a cofrajelor. Lucrări de dezasamblare a cofrajelor la 260.7.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-3 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului. Lucrări de dezasamblare a structurii nucleului central.	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-4	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-4	Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Macara-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-4	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-2		Lucrări civile: 76,55% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% Total obiectiv: 80,5%			
11	240-Bazine de aerare													Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 99,2% Total obiectiv: 99,93%		
12	255- Stația pentru suflante													Lucrări civile: 96,2% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,0%		
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,5%		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%		
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%		
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 38% Total obiectiv: 93,5%		

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 91,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 89%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,7%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 77,2%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 97%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-13 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-14 Total-18 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-3 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-20 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-2 Camion cu manipulator-1 Total-3	Total-2	Total-2	Total-2	Total-2	Total-2	Lucrări civile: 79,85% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 76,0%
29	540 Clădirea de cogenerare												Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: -
Total munc./echip.		31	30	34	33	29	7	6	5	6	5		

Mediu ech.