

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ
		01.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	05.03.2021	01.03.2021	02.03.2021	03.03.2021	04.03.2021	05.03.2021		
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 60,6% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 80,0%
3	Clădire de pretratare			-				-	-			217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
								-	-			218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Munc. calificați-5 Total-5 Lucrări de dezasamblare a cofrării fundației. Lucrări de cofrare în jurul țevii.	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-8 Total-11 Lucrări de pregătire pentru instalarea panourilor de tip sandwich. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de tratare a suprafeței parapetului.	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-11 Total-14 Lucrări de pregătire pentru instalarea panourilor de tip sandwich. Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de cofrare a consolelor. Lucrări de cofrare în jurul țevii. Lucrări de preluare a suprafeței grinzilor.	Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de pregătire pentru instalarea panourilor de tip sandwich. Lucrări de betonare a consolelor. Lucrări de cofrare și betonare în jurul țevii. Lucrări de betonare în jurul țevii. Lucrări de nivelare cu piatră spartă.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-11 Total-13 Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de instalare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de dezasamblare a cofrării țevii și consolei. Lucrări de pompare a apei.	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-3	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Mixer de beton-1 Total-4	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-3	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,7% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 81,7%	
												205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 70,5%

													216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 80,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de dezasamblare a cofrării fundației și pereților.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de pompare a apei.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-12 Total-16 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației și coloanelor. Lucrări de betonare a fundației și coloanelor.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-14 Total-19 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare a fundației. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor.	Incărcător frontal-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 70,7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 66,6%	

												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică											473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 96,7%	
												268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82,4% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 80,3%	
		Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-2 Total-4 Lucrări de nivelare și compactare cu sol. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.							Excavator-1 Total-1				449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 98,9%
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 98,5%
7	465-Clădire tratare nămol	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de montare a a panourilor de tip sandwich.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de montare a a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de montare a a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor. Lucrări de betonare a fundațiilor.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de montare a a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de armare a fundațiilor.		Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2		Lucrări civile: 88,5% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 96,5%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%	

9	420-Digestor anaerob							-	-										Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 70,0% Total obiectiv: 89,7%
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-11 Total-12 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de demontare a stăvilorului.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire și pompare a apei.						Camion cu manipulator-1 Total-1									Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,4%

11	240-Bazine de aerare				Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire a canalului de nisip și nămol. Lucrări de pompare a apei.					Macara-1 Total-1			Lucrări civile: 61,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,6%
12	255- Stația pentru suflante						-	-					Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 93,5%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur				Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Producerea țevilor de refulare pentru pompele RAS.								Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 97,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar						-	-					Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz		Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-10 Total-14 Instalarea echipamentului mecanic pentru unitatea de desulfurare a biogazului.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Instalarea echipamentului de desulfurare și a accesoriilor.			-						Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 51,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 81%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%

