

N/o.	Ziua	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament					Obiective	Progres cumulativ	
		08.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	12.02.2021	08.02.2021	09.02.2021	10.02.2021	11.02.2021	12.02.2021			
1	230-Decantare primare													Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85,1%
2	423- Clădire fermentator			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de vopsire a structurii metalice.		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-2 Total-5 Lucrări de spargere a betonului.				Mixer de beton-1 Total-1	Excavator-2 Total-2			Lucrări civile: 60,6% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 78,5% Total obiectiv: 69,1%
3	Clădire de pretratare			-									217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. Calificați-11 Total-16 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de curățire și pompare a apei.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-5 Munc. Calificați-11 Total-17 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de curățire, aranjare și acoperire a structurii metalice. Lucrări de dezasamblare a cofrării parapetului. Lucrări de curățire a drumului.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. Calificați-9 Total-11 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de betonare.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. Calificați-9 Total-12 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de curățire. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de dezasamblare a cofrării parapetului.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. Calificați-9 Total-12 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de curățire. Lucrări de montare și fixare a echipamentului pe pod.	Camion cu braț articulat 1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-2 Total-4	Camion cu braț articulat-1 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-2 Excavator-1 Total-5	Camion cu braț articulat-1 Total-1	Camion cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Camion cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,6% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 81,6%	
													205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 70,5%

					Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire.							216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 80,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11 Lucrări de dezasamblare a cofrării în jurul țevii. Lucrări de nivelare și compactare cu sol. Lucrări de curățire în jurul obiectului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-6 Munc. calificați-16 Total-23 Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de curățire și aranjare a cofrărilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de betonare.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-6 Total-11 Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă și nisip. Lucrări de curățire și aranjare a cofrărilor. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de încărcare a panourilor.	Excavator-1 Total-1		Excavator-2 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-6	Excavator-2 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-4	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-4	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 70,3% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 66,3%		

																					600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%			
5	510-Rezervor biogaze																					Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%			
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică							-														470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%		
																							Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%		
																							473-Siloș depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%	
																								268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82,2% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 80,1%
																								449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 98,8%
7	465-Clădire tratare nămol		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de nivelare și compactare cu nisip.		Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de cofrare și amare a fundațiilor.		Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de nivelare și compactare cu nisip.																446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 98,5%	
																								Lucrări civile: 88,5% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 91,0% Total obiectiv: 96,0%	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat																						Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%		

9	420-Digestor anaerob		<p>Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-1 Total-6 Tanc nr. 1: Continuare umplere a tancului cu apă curată pentru efectuarea testului de etanșetate.</p>			<p>Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Total-5 Tanc nr. 1: Finalizare umplere a tancului cu apă curată pentru efectuarea testului de etanșetate.</p>							<p>Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 65,0% Total obiectiv: 88,5%</p>
10	260-Decantoare secundare	<p>Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de pregătire a armăturilor.</p>	<p>Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de pompare a apei.</p>	<p>Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6.</p>	<p>Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de armare a coloanelor și grinzelor la 260.6.</p>	<p>Munc. calificați-12 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6. Lucrări de armare a coloanelor și grinzelor la 260.6.</p>							<p>Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,3%</p>

11	240-Bazine de aerare																		Lucrări civile: 61,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,6%
12	255- Stația pentru suflante							-	-										Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98% Total obiectiv: 93%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur		Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-7 Total-11 Confecționare conducte inox pentru pompele RAS și SAS.				Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-4 Total-8 Confecționare și montaj conducte inox pentru pompele RAS și SAS.												Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 96,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar							-	-										Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar																		Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz							-	-										Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																			Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 51,5%
20	262 Cămin colectare efluent final																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare																			Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 81%
22	234 Cămin colectare efluent primar																			Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%

23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%
Total munc./echip.		31	40	39	40	53	5	5	7	6	8		