

N/o.	Ziua	08.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	11.03.2021	12.03.2021	08.03.2021	09.03.2021	10.03.2021	11.03.2021	12.03.2021	Obiective	Progres cumulativ
	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423-Clădire fermentator												Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 87,0%
3	Clădire de pretratare	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de curățire și pompare a apei în canal. Lucrări de nivelare și compactare cu nisip.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-11 Total-15 Lucrări de curățire și pompare a apei în canal. Lucrări de nivelare și compactare a solului. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-9 Total-12 Lucrări de curățire și pompare a apei în canal. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-10 Lucrări de curățire a căilor de rulare. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de montare a panourilor tip sandwich.	Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-10 Lucrări de curățire a căilor de rulare și a canalului. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de nivelare cu piatră spartă.	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 Total-3	Autobasculantă-1 Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 Total-3	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Mixer de beton-1 Total-4	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-3	217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-5 Munc. calificați-9 Total-16 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de betonare a plăcii de fundație și coloanelor. Lucrări de săpare a canalului pentru găsirea cablului electric.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-11 Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de săpare a canalelor.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-4 Total-8 Lucrări de compactare cu piatră spartă. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-6 Munc. calificați-20 Total-27 Lucrări de armare și betonare a plăcii de fundație. Lucrări de cofrare, armare și betonare a peretilor fundațiilor. Lucrări de curățire în jurul obiectivului. Lucrări de montare a structurii metalice.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-5	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Total-3	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-6	205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 87,5%
												223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 79,0% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 68,9%

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 25%	
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 96,7%	
			Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de tratare a suprafețelor fundatei și pereților.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de spargere a betonului și pregătire a suprafețelor.	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de spargere a betonului și pregătire a suprafețelor.									268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 86,1%
														449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 98,9%
														446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 98,5%
7	465-Clădire tratare nămol	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de cofrare și armare a fundajiilor.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total-10 Lucrări de armare și cofrare a pereților fundatei. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de vopsire a structurii metalice.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a pereților fundatei. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a pereților fundatei. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-12 Lucrări de dezasamblare a cofrării fundatei. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de vopsire a structurii metalice. Lucrări de curățire.	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2			Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 97,5%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%	
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 70,0% Total obiectiv: 89,7%	
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de cofrare și armare a grinzelor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de cofrare a grinzelor la 260.6. Lucrări de tratare a suprafețelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de cofrare a grinzelor la 260.6. Lucrări de curățire și pompare a apei și nămolului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de betonare a grinzelor. Lucrări de dezasamblare a grinzelor.									Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,4%	

11	240-Bazine de aerare				Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire a canalului de nisip și nămol. Lucrări de pompare a apei.					Macara-1 Total-1		Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru sulfante											Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 93,5%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor. Producerea colectorului de refulare pentru pompele RAS.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de pozare a țevilor. Lucrări de pregătire pentru montarea suporturilor. Producerea colectorului de refulare pentru pompele RAS.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Continuarea producere a conductei de refulare RAS. Lucrări de montare a suporturilor.						Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 97,5% Total obiectiv: 97,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar											Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)											Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 53%
19	440 Stație de pompare de nămol primar											Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 51,5%

20	262 Cămin colectare efluent final																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de cofrare și armare în jurul țevii.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de cofrare și armare în jurul țevii.												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar																Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%
25	550 Flacăra de biogaz																Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare																Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%
27	501 Clădire biogaz																Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 76%
Total munc./echip.		43	45	44	56	61	6	7	8	10	11						