

		Ziua	12.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	14.07.2021	15.07.2021	16.07.2021	Obiective	Progres cumulativ		
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament									
1	230-Decantare primare													Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 86,1%</b>		
2	423- Clădire fermentator													Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,9% Lucrări electrice/SCADA: 88% <b>Total obiectiv: 96,1%</b>		
3	Clădire de pretratere												217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,4%</b>		
														218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40,4%</b>	
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 <b>Total-12</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 <b>Total-12</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare a plăcii de fundație. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor.	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 <b>Total-10</b> -Lucrări de demontare a cofrajului de pe pereții și coloanele MCC -Lucrări de spargere a betonului pentru montarea conductei -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului și nisipului	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-4 <b>Total-8</b> -Lucrări de pregătire pentru cofrare și armarea grinzilor și scârilor -Lucrări de nivelare și compactare a pietrișului și nisipului	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-7 <b>Total-11</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.	Camion cu manipulator-1 <b>Total-1</b>	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Încărcător frontal-1 <b>Total-3</b>	Bobcat-1 Excavator-1 <b>Total-2</b>	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 <b>Total-2</b>	224-Clădire pretratere mecanică	Lucrări civile: 97,5% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 88,3%</b>				
4	223-Clădirea de admisie													205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% <b>Total obiectiv: 85,5%</b>	
															216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% <b>Total obiectiv: 91,5%</b>
		Man. de proiect-1 Munc. calificați-1 <b>Total-2</b> Lucrări de hidroizolare a căminului nr. 3.			Manager de proiect-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei											223-Clădirea de admisie
														600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratere)	Lucrări civile: 63% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 60%</b>	
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 89,2%</b>		
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică													470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 81%</b>	
		Man. de proiect-1 Inginer-1 <b>Total-2</b> Fundația pentru sistemul hidraulic este pregătită.													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% <b>Total obiectiv: 98,5%</b>
														268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% <b>Total obiectiv: 96,3%</b>	

													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% <b>Total obiectiv: 99,0%</b>
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% <b>Total obiectiv: 98,7%</b>
7	465-Clădire tratare nămol	Man. de proiect-1 Inginer-1 Munc. calificați-2 <b>Total-4</b> Lucrări de montare a suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 <b>Total-11</b> Instalarea țevilor pentru pompele de alimentare digestoare.		Manager de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Personal admin.-1 Munc. calificați-3 <b>Total-8</b> Lucrări de instalare a țevilor și a vanelor în interiorul Stației de Pompere Alimentare Digestoare	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-3 <b>Total-8</b> Instalarea pompelor de polimer pentru deshidratare.								Lucrări civile: 98,3% Lucrări mecanice: 94,1% Lucrări electrice/SCADA: 96,4% <b>Total obiectiv: 99,7%</b>
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% <b>Total obiectiv: 96,0%</b>
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% <b>Total obiectiv: 92,7%</b>
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 <b>Total-4</b> Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a nucleului central la 260.1. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 <b>Total-4</b> Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 3 Munc. calificați-3 <b>Total-7</b> -Lucrări de spargere a pereților la ob. 260.1 -Lucrări de desasamblare a construcții metale la ob. 260.1 -Lucrări de curățenie	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-3 <b>Total-6</b> -Lucrări de spargere a pereților la ob. 260.1 -Lucrări de demontare a construcții metale la ob. 260.1 -Lucrări de curățenie	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-2 <b>Total-3</b> Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a nucleului central la 260.1. Lucrări de curățire.	Macara-1 <b>Total-1</b>	Camion cu manipulator – 1 Macara-1 Excavator-1 <b>Total-3</b>	Camion cu manipulator – 1 Macara-1 <b>Total-2</b>	Macara-1 <b>Total-1</b>				Lucrări civile: 72,0% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% <b>Total obiectiv: 79,1%</b>
11	240-Bazine de aerare		Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de curățire a canalelor.											Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 95,2% <b>Total obiectiv: 99,82%</b>
12	255- Stația pentru suflete		Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 <b>Total-8</b> Instalare galerie aspirație aer.											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 98,1%</b>
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur			Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de pregătire a suporturilor		Munc. calificați-1 <b>Total-1</b> Lucrări de pregătire a suporturilor.								Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 99,4%</b>
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 85%</b>
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 75,5%</b>
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 89%</b>
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% <b>Total obiectiv: 91,5%</b>
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 95,5% Lucrări electrice/SCADA: 3% <b>Total obiectiv: 86,1%</b>
19	440 Stație de pompare de nămol primar													Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% <b>Total obiectiv: 68,5%</b>
20	262 Cămin colectare effluent final													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 15%</b>
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 94%</b>

22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 89,0%</b>
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% <b>Total obiectiv: 86%</b>
26	208 Camera de intrare	Munc. calificați-1 <b>Total-1</b> Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de curățire. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> -Lucrări de curățenie -Lucrări de pompare a apei -Lucrări de spargere a betonului	Munc. calificați-4 <b>Total-4</b> Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului.							Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% <b>Total obiectiv: 71,5%</b>
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 95%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 <b>Total-6</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-8 <b>Total-12</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 2 Munc. calificați-7 <b>Total - 10</b> -Lucrări de demontare a cofrajului lângă ob. 230 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 441 -Lucrări de săpare a canalului lângă ob. 441	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 <b>Total - 6</b> -Lucrări de sudare a conductei de polietilenă lângă ob. 441 -Lucrări de instalare a tubului de protecție	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-9 <b>Total-11</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-1 <b>Total-1</b>	Excavator-2 Autobaculantă-1 <b>Total-3</b>	Excavator-1 Bobcat-1 <b>Total-2</b>	Excavator-1 Bobcat-1 <b>Total-2</b>	Excavator-1 <b>Total-1</b>		Lucrări civile: 76% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 76%
	<b>Total munc./echip.</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>48</b>		<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>		

Mediu ech.