



3	Clădire de pretratare	<p>Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-4 <b>Total-9</b> Lucrări de cofrare și betonare a pereților fundației. Lucrări de săpare și compactare cu piatră spartă.</p>	<p>Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-5 <b>Total-8</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă și nisip. Lucrări de armare a parapetului la MCC.</p>	<p>Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-9 <b>Total-13</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare, cofrare și betonare a parapetului la MCC. Lucrări de dezasamblare a cofrării fundației.</p>	<p>Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 <b>Total-9</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de dezasamblare a cofrării parapetului înăuntru clădirii. Lucrări de curățire.</p>	<p>Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-11 <b>Total-16</b> Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de săpare a canalului pentru fundație. Lucrări de curățire. Lucrări de montare a sistemului de drenaj. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a coloanelor.</p>	<p>Încărcător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 <b>Total-4</b></p>	<p>Încărcător frontal-1 Excavator-1 <b>Total-2</b></p>

4	223-Clădirea de admisie							
		Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 <b>Total-6</b> Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pompare a apei din interiorul clădirii.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 <b>Total-6</b> Lucrări de montare a sistemului de drenaj.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 <b>Total-7</b> Lucrări de montare a sistemului de drenaj și a cornierilor clădirii. Lucrări de hidroizolare a fundației.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-4 <b>Total-6</b> Lucrări de montare a sistemului de drenaj și a cornierilor clădirii.		Mecanism cu braț articulat-1 Autobasculantă-1 <b>Total-2</b>	Mecanism cu braț articulat-1 Autobasculantă-1 <b>Total-2</b>
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-4 <b>Total-8</b> Lucrări de compactare cu piatră spartă. Lucrări de testare cu placă dinamică. Lucrări astupare a golurilor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> Lucrări de armare a plăcii de fundație.		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 <b>Total-6</b> Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Mixer de beton-3 <b>Total-3</b>	
5	510-Rezervor biogaze							

6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică			-				
								-
7	465-Clădire tratare nămol							

8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat							-
9	420-Digestor anaerob							-

10	260-Decantare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 <b>Total-8</b> Lucrări de pompare a apei și curățire la 260.1. Lucrări de tăiere a metalului și de spargere a betonului la 260.1.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-8 <b>Total-11</b> Lucrări de pompare a apei și curățire la 260.1. Lucrări de tăiere a metalului și de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a canalelor vechi la 260.1. Lucrări de tratare a crăpăturilor la 260.6.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-10 <b>Total-19</b> Lucrări de pompare a apei și nămolului la 260.1, 260.6. Lucrări de tăiere a metalului și de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a canalelor vechi la 260.1. Instalarea vanelor în căminul de nămol la 260.6.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 <b>Total-14</b> Lucrări de spargere a betonului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a canalelor vechi la 260.1. Instalarea vanelor în canalul de nămol.		Camion cu manipulator-1 <b>Total-1</b>	Macara-1 Hidrovidanță-1 <b>Total-2</b>
11	240-Bazine de aerare							
12	255- Stația pentru suflante		Man. de proiect-1 Supr. de șantier-4 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-4 <b>Total-11</b> Lucrări de testare a suflantelor de aer.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-4 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 <b>Total-9</b> Lucrări de testare a suflantelor de aer.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-4 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 <b>Total-9</b> Lucrări de testare a suflantelor de aer.			-

13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur				Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a suporturilor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a suporturilor.		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar							-
15	431-Îngroșător nămol primar							
16	503 Sistem desulfurare biogaz							-

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar							
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)							



19	440 Stație de pompare de nămol primar							
20	262 Cămin colectare efluent final							
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare							

22	234 Cămin colectare efluent primar							
23	734 Zona depozitare containere							
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare	<p>Man. de proiect-1  Supr. de șantier-2  Inginer-1  Pers. administrativ-1  Munc. calificat-4  <b>Total-9</b>  <b>Montaj stavilă decantor nr. 1.</b></p>		<p>Op. de mecanisme-1  Munc. calificați-2  <b>Total-3</b>  <b>Lucrări de betonare a stăvilărilor și a țevii.</b></p>		<p>Munc. calificați-2  <b>Total-2</b>  <b>Lucrări de spargere a betonului la 261.3.</b>  <b>Lucrări de pregătire pentru armare și cofrare a parapetului la 261.3.</b></p>		

25	550 Flacăra de biogaz							
26	208 Camera de intrare			Munc. calificați-1 <b>Total-1</b> Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntru clădirii.	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de pompare a apei. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de armare și cofrare în jurul țevii.	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de armare și cofrare în jurul țevii. Lucrări de pompare a nămolului și apei.		
27	501 Clădire biogaz							
<b>Total munc./echip.</b>		40	41	52	48	27	10	6

16.06.2021	17.06.2021	18.06.2021	Obiective	Progres cumulativ
Nr. de echipament				Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 86,1%</b>
				Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% <b>Total obiectiv: 96%</b>
-			<b>217-Debitmetru intrare</b>	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,4%</b>
-			<b>218-Camera by-pass debitmetru intrare</b>	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40,4%</b>

Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 <b>Total-3</b>	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 <b>Total-2</b>	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Mecanism cu braț articulat-1 Excavator-1 <b>Total-4</b>	<b>224-Clădire pretratate mecanică</b>	Lucrări civile: 96,99% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 87,6%</b>
-			<b>205-Stația recepție nămoluri fecaloide</b>	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% <b>Total obiectiv: 85,5%</b>

			<b>216- debitmetru apa brută</b>	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% <b>Total obiectiv: 91,5%</b>
Mecanism cu braț articulat-1 Autobasculantă-1 <b>Total-2</b>	Mecanism cu braț articulat-1 Autobasculantă-1 <b>Total-2</b>		<b>223-Clădirea de admisie</b>	Lucrări civile: 90,7% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% <b>Total obiectiv: 83,9%</b>
			<b>600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratate)</b>	Lucrări civile: 40,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 47%</b>
				Lucrări civile: 100%      Lucrări mecanice: 93%            Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total</b> <b>obiectiv: 89,2%</b>

-			470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A electrică/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 81%</b>	Lucrări
			473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% mecanice: 100% electrică/SCADA: 66% <b>obiectiv: 98,5%</b>	Lucrări Total
			268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrică/SCADA: 47% <b>Total obiectiv: 95,7%</b>	
			449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrică/SCADA: 83% <b>Total obiectiv: 99,0%</b>	
			446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrică/SCADA: 78% <b>Total obiectiv: 98,7%</b>	
				Lucrări civile: 98,00% Lucrări mecanice: 92% electrică/SCADA: 96% <b>obiectiv: 99,4%</b>	Lucrări Total

-				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% <b>Total obiectiv: 96,0%</b>
-				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 78,0% <b>Total obiectiv: 92,5%</b>



Macara-1 Hidrovidanjă-1 Încărcător frontal-1 <b>Total-3</b>	Excavator-1 <b>Total-1</b>	Macara-1 Încărcător frontal-1 <b>Total-2</b>		Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 90,6% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% <b>Total obiectiv: 78,7%</b>
				Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% <b>Total obiectiv: 99,8%</b>
-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 98,1%</b>

				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 99,4%</b>
-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 85%</b>
				Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 75,5%</b>
				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 43%</b>

				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% <b>Total obiectiv: 90,5%</b>
				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% <b>Total</b> <b>obiectiv: 86%</b>

				Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% <b>Total obiectiv: 68,5%</b>
				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: -      Total <b>obiectiv: 15%</b>
				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: -      Total <b>obiectiv: 94%</b>

				Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: -      Lucrări electrice/SCADA: -      Total obiectiv: <b>12%</b>
				Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: -      Lucrări electrice/SCADA: 50%      Total obiectiv: <b>94%</b>
Mixer de beton-1 <b>Total-1</b>				Lucrări civile: 80,5% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total</b> <b>obiectiv: 88,5%</b>

				Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% <b>Total obiectiv: 86%</b>
				Lucrări civile: 63% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% <b>Total obiectiv: 67%</b>
				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: -%      Total <b>obiectiv: 92%</b>
9	5	4		