

Ziua		19.04.2021	20.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	23.04.2021	19.04.2021	20.04.2021	21.04.2021	22.04.2021	23.04.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare a fundațiilor.									Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 98,1% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 90,9%
3	Clădire de pretratare			-								217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a plăcii metalice pe soclu.	Supr.de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de tăiere a panourilor pentru montarea ferestrelor și ușilor. Lucrări de pregătire pentru montarea plăcii metalice la soclu.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Munc. calificați-8 Total-12 Instalare conducte și echipamente mecanice. Lucrări de pregătire pentru montarea căilor de rulare pe soclu.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de pregătire pentru montarea căilor de rulare pe soclu.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire pentru montarea plăcilor metalice.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1			224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,9% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 85,3%
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	

												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme -2 Munc. calificați-18 Total-21 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de spargere a betonului la căminul nr. 2. Lucrări de dezasamblare a cofrării la căminul nr. 3.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme -1 Munc. calificați-12 Total-14 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare la căminul nr. 2. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 1. Lucrări de cofrare și armare a scăriilor. Lucrări de hidroizolare a căminului nr. 3.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme -6 Munc. calificați-14 Total-21 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de betonare a plăcii superioare la căminul nr. 2, pereților la căminul nr. 1 și scări. Lucrări de montare a căilor de rulare. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de pregătire pentru montare structurii metalice.	Geodezist-1 Op. de mecanisme -3 Munc. calificați-17 Total-21 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de cofrare și armare a pereților căminului nr. 2 și nr. 3. Lucrări de hidroizolare a căminului nr. 1.	Geodezist-1 Op. de mecanisme -3 Munc. calificați-18 Total-22 Lucrări de curățire înăuntrul și înafara clădirii. Lucrări de tencuială a pereților, finisare. Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de armare și cofrare a pereților la căminul nr. 3 și 2. Lucrări de curățire a suporturilor telescopice.	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Macara-1 Camion-1 Mecanism cu braț articulat-1 Mixer de beton-1 Total-6	Camion cu manipulator-1 Mecanism cu braț articulat-1 Excavator-1 Total-3	Camion cu manipulator-2 Mecanism cu braț articulat-1 Total-3	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 79,9% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 72,5%
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-3 Total-5 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-1 Total-3 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-5 Munc. calificat-6 Total-12 Lucrări de betonare a plăcii de fundație. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-3 Total-6 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a canalului. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-3 Total-5 Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare a canalului. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă.	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-2	Excavator-2 Încărcător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-5	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Excavator-1 Total-1	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 15% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 29%
5	510-Rezervor biogaze			Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de cofrare și betonare a fundațiilor.									Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 87%
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
						Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de montare a schelelor.						268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%

																			449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 99,0%	
																			446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%	
7	465-Clădire tratare nămol																			Lucrări civile: 95,20% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 94,5% obiectiv: 99,1%	Lucrări Total
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat																			Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%	
9	420-Digestor anaerob	Munc. calificat-11 Total-11 Lucrări de montare a schelelor la 420.2.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-15 Total-16 Lucrări de montare a schelelor la 420.2. Lucrări de curățire în jurul obiectului. Lucrări de montare a scărilor la 420.1.	Munc. calificat-10 Total-10 Lucrări de montare a panourilor de termoizolare la 420.2.	Munc. calificat-11 Total-11 Lucrări de dezasamblare a schelelor la 420.2.	Munc. calificat-10 Total-10 Lucrări de dezasamblare a schelelor la 420.2.														Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 76,0% Total obiectiv: 92,1%	

10	260-Decantoare secundare	Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de armare a conexiunilor canalelor la 260.6.	Munc. calificat-4 Total-4 Lucrări de curățire a canalului la 260.6. Lucrări de spargere a betonului în canal la 260.4.	Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-4 Total-6 Lucrări de betonare a conexiunilor canalelor la 260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.4.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-5 Total-6 Lucrări de curățire a canalului la 260.4. Lucrări de spargere a betonului la 260.4	Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de betonare a canalului la 260.6.			Mixer de beton-1 Camion cu manipulator-1 Total-2					Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 89,0% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,6%
11	240-Bazine de aerare													Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru suflante							-	-					Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 96,0%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de sudare și montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de sudare și montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Munc. calificați-10 Total-14 A început instalarea mecanică a vanelor și accesoriilor pentru conductele de refulare a pompei RAS. Lucrări de sudare și montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de sudare și montare a suporturilor. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de sudare și montare a suporturilor. Lucrări de curățire								Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 98,4%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar					Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi.		-	-					Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%

15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65%

19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% 50%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului lângă stăvilă.											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 56%	Total
25	550 Flacăra de biogaz													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%	
26	208 Camera de intrare													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%	
27	501 Clădire biogaz													Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: -% obiectiv: 77%	Lucrări Total
Total munc./echip.		49	52	79	49	47	4	4	13	5	4				