

		Ziua	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021	22.07.2021	23.07.2021	Obiective	Progres cumulativ		
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament									
1	230-Decantoare primare													Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%		
2	423- Clădire fermentator													Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,9% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96,1%		
3	Clădire de pretratere												217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%		
														218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%	
		Supr. de șantier-1 Munc. calificat-4 Total-5 Lucrări de acoperire temporară a pereților și a acoperișului MCC.	Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de acoperire temporară a pereților și a acoperișului MCC.	Munc. calificați-3 Total-3 Acoperire temporară a acoperișului și a pereților al MCC.	Munc. calificați-5 Total-5 Acoperire temporară a acoperișului și a pereților al MCC. Lucrări de pregătire a cofrării pentru acoperirea golurilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație.					Excavator-1 Total-1	224-Clădire pretratere mecanică	Lucrări civile: 97,7% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 88,4%			
4	223-Clădirea de admisie													205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	
															216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%
															223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 91% Total obiectiv: 86,8%
		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de armare a pereților.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de armare și cofrare a pereților.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de cofrare a pereților.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de curățire în jurul obiectului. Lucrări de pregătire a pentru betonarea pereților.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-4 Total-9 Lucrări de betonare a pereților.			Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-4	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratere)	Lucrări civile: 65% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 61%				
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%		
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică													470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
															473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
															268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,3%

													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 99,3%
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%
7	465-Clădire tratare nămol	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-5 Total-10 Instalarea țevilor de refulare nămol pentru mașinile de îngroșare. Lucrări de montare a suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-4 Total-9 Instalarea țevilor de refulare nămol pentru mașinile de îngroșare. Lucrări la țevile de polimer.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-11 Instalarea țevilor de refulare nămol pentru mașinile de îngroșare.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-3 Total-8 Instalarea țevilor pentru circuitul de căldură pentru nămol.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 Total-7 Instalarea țevilor de polimer pentru deshidratare.								Lucrări civile: 98,3% Lucrări mecanice: 94,1% Lucrări electrice/SCADA: 96,5% Total obiectiv: 99,8%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% Total obiectiv: 92,7%
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-4 Total-8 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a construcției metalice la 260.7.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a construcției metalice la 260.7.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-2 Total-7 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a construcției metalice la 260.7. Instalarea defectoarelor la 260.5.	Supr. de șantier-3 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-8 Total-12 Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de dezasamblare a grinzilor și canalelor la 260.7. Lucrări de pregătire pentru armarea grinzilor la 260.1.	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Macara-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-3		Lucrări civile: 73,0% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% Total obiectiv: 79,2%	
11	240-Bazine de aerare	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de curățire a canalelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire a canalelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire a canalelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de curățire a canalelor. Lucrări de pompare a apei și a nămolului.								Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 95,6% Total obiectiv: 99,85%	
12	255- Stația pentru suflante													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 98,5%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,4%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 89%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 91,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 95,5% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 86,1%
19	440 Stație de pompare de nămol primar													Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare effluent final													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%

21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,0%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 71,5%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 95%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-10 Total-17 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-11 Total-18 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-12 Total-19 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-12 Total-19 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-16 Total-22 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-3 Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-5	Excavator-3 Autobasculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-5	Excavator-3 Autobaculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-5	Excavator-3 Autobaculantă-1 Rolă cu roțile netede-1 Total-5	Excavator-2 Mixer de beton-1 Cabion cu manipulator-1 Total-4		Lucrări civile: 77% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 77%
	Total munc./echip.	50	50	52	50	50	8	7	7	7	14		

Mediu ech.