

N/o.	Ziua	22.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	22.02.2021	23.02.2021	24.02.2021	25.02.2021	26.02.2021	Obiective	Progres cumulativ
		Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevii. Lucrări de montare a țevii.											Lucrări civile: 96,5 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 85,1%
2	423- Clădire fermentator									Mixer de beton-1 Total-1			Lucrări civile: 60,6% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 80,0%
3	Clădire de pretratare			-				-	-			217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
								-	-			218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-7 Total-10 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de armare a fundației. Lucrări de pomare a apei și nămolului din cămine.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-8 Total-10 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor. Lucrări de cofrare a pereților camerei.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de armare și cofrare a plăcii de fundație. Lucrări de astupare a golurilor.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-8 Total-9 Lucrări de montare a structurii metalice. Lucrări de pozare a țevilor. Lucrări de curățire în jurul obiectului.	Aparat cu braț articulat-2 Total-2	Camion cu braț articulat-1 Total-1	Camion cu braț articulat-1 Total-1	Camion cu braț articulat-1 Total-1	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,7% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 81,7%		
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 35% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 70,5%	

													216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 80,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-4 Total-8 Lucrări de betonare a fundațiilor. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de săpare a canalului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de nivelare a solului. Lucrări de armare și cofrare a grinzei. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă. Lucrări de armare și cofrare a fundației. Lucrări de pregătire a armăturilor.	Excavator-1 Mixer de beton-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Excavator-1 Mixer de beton-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 70,6% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 66,5%	

														600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze														Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică				-									470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
								-	-					473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%	
				Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevilor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de săpare a canalului pentru montarea țevilor.			Munc. calificat-2 Total-2 Lucrări de nivelare și compactare cu nisip și sol.							268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82,4% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 80,3%
							Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de săpare a canalului. Lucrări de montare a țevilor.								449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 98,9%
															446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 76% Total obiectiv: 98,5%
7	465-Clădire tratare nămol	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Lucrări de vopsire a construcțiilor metalice. Instalarea pompelor de alimentare a digesterului în interiorul bazei clădirii.				Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de vopsire a construcției metalice.								Lucrări civile: 88,5% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 96,4%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat							-	-					Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%		

9	420-Digestor anaerob												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 66,0% Total obiectiv: 88,6%
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-13 Total-14 Lucrări de curățire. Finisarea spargerii betonului la 260.5. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor și coloanelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de curățire și pompare a nămolului. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor și grinzilor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-8 Total-9 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor, grinzilor la 260.6. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor și coloanelor. Lucrări de montare a țevilor la 260.3.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de curățire și pompare a apei. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor, grinzilor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de pompare a apei la 260.4. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6.							Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,3%

11	240-Bazine de aerare																			Lucrări civile: 61,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,6%
12	255- Stația pentru suflante																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 93,5%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Instalarea ultimei conducte de aspirație pentru pompele RAS și confecționarea conductelor de refulare.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Personal administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Confecționarea conductelor de refulare. Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de curățire.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă a fundațiilor pentru suport.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor pentru suport.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de armare și cofrare a fundațiilor pentru suport.													Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 97,5%	
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar																			Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 38%

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar																				Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 51,5%
20	262 Cămin colectare efluent final																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare																				Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 81%
22	234 Cămin colectare efluent primar																				Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%

