

Ziua		22.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	22.03.2021	23.03.2021	24.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muctori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 83,0% Total obiectiv: 88,5%
3	Clădire de pretratare	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de curățire.										217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
3	Clădire de pretratare	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. mecanisme-4 Munc. calificați-12 Total-20 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de nivelare și compactare cu sol. Confectionare și montaj conducte de refulare pompe spumă și pompe nisip.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-12 Total-18 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de compactare cu sol. Instalare echipament mecanic: presă de materii de la grătare și clasificator de nisip.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-15 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Confectionare conducte și instalare echipament.	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-4	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,73% Lucrări mecanice: 93,8% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 82,1%
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%
												216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 87,5%
4	223-Clădirea de admisie	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor și coloanelor. Lucrări de zidărie a pereților. Lucrări de cofrare a canalului și coloanelor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-3 Munc. calificați-15 Total-19 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasamblare a cofrării grinzilor. Lucrări de zidărie a pereților. Lucrări de betonare a coloanelor și căminului. Lucrări de cofrare a grinzilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare și armare a parapetului. Lucrări de zidărie a pereților. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare și armare a parapetului. Lucrări de zidărie a pereților. Lucrări de dezasamblare a cofrării canalului și căminului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-13 Total-15 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare și armare a parapetului. Lucrări de dezasamblare a cofrării coloanelor.	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Excavator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 79,5% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% Total obiectiv: 69,3%

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 25%
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% mecanice: 80% electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
													470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică	Supr.de șantier-1 Inginer-1 Munc. calificați-9 Total-11 Continuare instalare a izolării termice a silozului de nămol.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Continuare instalare a izolării termice a silozului de nămol.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 Total-10 Continuare instalare a izolării termice a silozului de nămol.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-8 Total-12 Continuare instalare a izolării termice a silozului de nămol.	Man. de proiect-1 Supr.de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-5 Total-9 Finalizare instalare a izolării termice a silozului de nămol.							473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% mecanice: 96% electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 97,8%
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 94,5%
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 98,9%
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%
7	465-Clădire tratare nămol	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de montare a unghiurilor din exterior. Lucrări de armare a plăcii de fundație.	Op. mecanisme-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-6 Total-10 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de betonare a plăcii de fundație.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de montare a detaliilor pentru colțuri exterioare.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de pozare a sistemului de drenaj.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de tăiere a panoului pentru montarea ferestrelor. Lucrări de prăgătire a plăcilor metalice pentru montarea soclului.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-1 Total-3	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1			Lucrări civile: 95,1% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 93% Total obiectiv: 97,9%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob	Munc. calificați-6 Total-6 Lucrări de montare a materialului termoizolant.	Munc. calificați-6 Total-6 Lucrări de montare a materialului termoizolant.		Munc. calificați-9 Total-9 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3	Munc. calificați-9 Total-9 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3								Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 74,0% Total obiectiv: 90,8%
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de tăiere și pompare a nămolului la 260.4; 260.6.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire și pompare nămol la 260.6.	Supr. șantier-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de curățire și pompare nămol la 260.6;260.4.	Supr. șantier-1 Munc. calificați-10 Total-11 Lucrări de curățire și pompare nămol la 260.6;260.4. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de tăiere a țevii în cămin la 260.6	Supr. șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-10 Total-12 Lucrări de curățire și pompare nămol la 260.6;260.4. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de tăiere a țevii în cămin la 260.6	Încărcător frontal-1 Total-1					Excavator-1 Total-1		Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,5% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,4%

11	240-Bazine de aerare																					Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru sufianti																					Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 94,0%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi.	Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi.																		Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 93,2% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 97,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar																					Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar																					Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																					Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																					Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65%

19	440 Stație de pompare de nămol primar																				Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare																				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar																				Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%
25	550 Flacăra de biogaz																				Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de tăiere a țevii. Lucrări de curățire.																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%

