

Ziua		22.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	22.11.2021	23.11.2021	24.11.2021	25.11.2021	26.11.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,4 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,16%
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 91% Total obiectiv: 97,4%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,55% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
												224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 98,37% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 91,7%
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90,6% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,6%
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90,83% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,81%
			Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de montare a ferestrelor.									223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 95,73% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96,7% Total obiectiv: 90,7%
											600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 70,1% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 80% Total obiectiv: 91,9%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 89,5%

6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%		
														473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%	
															268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 96,5%
															449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 90% Total obiectiv: 99,38%
															446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95,1% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 85% Total obiectiv: 99,0%
7	465-Clădire tratare nămol	Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de montare a ușilor.												Lucrări civile: 98,8% Lucrări mecanice: 99,0% Lucrări electrice/SCADA: 97,7% Total obiectiv: 99,97%		
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 85,0% Total obiectiv: 97,1%		
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 83,0% Total obiectiv: 93,1%		
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-8 Total-12 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de armare a și cofrare a coloanelor la 260.7. Lucrări de spargere a betonului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-11 Total-15 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de armare a și cofrare a coloanelor la 260.7. Lucrări de pompare a apei și a nămolului în cămin.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-12 Total-16 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de armare a și cofrare a coloanelor la 260.7. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei și a nămolului în cămin la 260.7.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-9 Total-12 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de armare și cofrare a plăcii superioare a structurii nucleului central și a coloanelor la 260.7. Lucrări de spargere a betonului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-12 Total-15 Lucrări de pompare a apei și a nămolului în cămin. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor la 260.7. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de montare a vanelor în cămin la 260.7.	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Excavator-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2		Lucrări civile: 76,7% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 84,0% Total obiectiv: 82,1%			
11	240-Bazine de aerare													Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 99,2% Total obiectiv: 99,93%		
12	255- Stația pentru suflante													Lucrări civile: 96,2% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,0%		
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de montare și sudare a suporturilor pentru țevă.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de montare și sudare a suporturilor pentru țevă.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de montare și sudare a suporturilor pentru țevă.								Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,5%		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%		
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,55% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,6%		
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 95,0%		

17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 91,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 89%
19	440 Stație de pompare de nămol primar	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-3 Total-4 Lucrări de tăiere a țevilor și curățire pe șantier. Lucrări de cofrare și armare a fundației pentru echipament.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-2 Total-3 Lucrări de curățire pe șantier. Lucrări de cofrare și armare a fundațiilor pentru echipament.										Lucrări civile: 58% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 75% Total obiectiv: 70,8%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 94%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 82,6% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 89,9%
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90%
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 77,2%
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 97%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de pozare a rețelelor.		Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-13 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Geodezist-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-11 Total-17 Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Excavator-1 Macara-1 Total-2	Excavator-2 Autobasculantă-1 Total-3			Lucrări civile: 79,97% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 76,0%
29	540 Clădirea de cogenerare												Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: -% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: -
	Total munc./echip.	30	25	33	25	35	4	3	5	4	5		

Mediu ech.