

Ziua		26.07.2021	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	26.07.2021	27.07.2021	28.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare				Nr. de echipament							
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 86,1%</b>
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,9% Lucrări electrice/SCADA: 88% <b>Total obiectiv: 96,1%</b>
3	Clădire de pretratere											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,4%</b>
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40,4%</b>
		Munc. calificați-6 <b>Total-6</b> Lucrări de montare a suportului pentru echipament electric.	Munc. calificați-3 <b>Total-3</b> Lucrări de montare a suporturilor pentru echipament electric.	Munc. calificați-3 <b>Total-3</b> Acoperire temporară a acoperișului și a pereților al MCC.									224-Clădire pretratere mecanică
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% <b>Total obiectiv: 85,5%</b>
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% <b>Total obiectiv: 91,5%</b>
			Man. de proiect-1 Munc. calificați-3 <b>Total-4</b> Lucrări de curățire înăuntrul și înafara obiectivului. Lucrări de curățire a stăvilarelor.										223-Clădirea de admisie
	Man. de proiect-1 Munc. calificați-3 <b>Total-4</b> Lucrări de curățire înăuntrul căminelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-4 <b>Total-5</b> Lucrări de dezasamblare a cofrării plăcii de fundație și a pereților. Lucrări de curățire.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> Lucrări de cofrare a pereților.								600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratere)	Lucrări civile: 65% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 61%</b>	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 89,2%</b>
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 81%</b>
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% <b>Total obiectiv: 98,5%</b>
												268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 95,00% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% <b>Total obiectiv: 96,3%</b>

													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 88% <b>Total obiectiv: 99,3%</b>
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% <b>Total obiectiv: 98,7%</b>
7	465-Clădire tratare nămol	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-5 <b>Total-10</b> Instalarea țevilor de refulare nămol pentru mașinile de îngroșare. Lucrări de montare a suporturilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 <b>Total-7</b> Instalarea țevilor PP-R de polimer pentru deshidratare.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-6 <b>Total-11</b> Instalarea țevilor de refulare nămol pentru mașinile de îngroșare.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Munc. calificați-6 <b>Total-10</b> Instalarea țevilor PP-R de polimer pentru deshidratare. Lucrări de pregătire a țevilor din inox pentru țevile de admisie al îngroșătoarelor cu bandă.									Lucrări civile: 98,3% Lucrări mecanice: 95,6% Lucrări electrice/SCADA: 96,8% <b>Total obiectiv: 99,83%</b>
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 <b>Total-7</b> Instalarea țevilor PP-R de polimer pentru deshidratare.												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% <b>Total obiectiv: 96,0%</b>
9	420-Digestor anaerob	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificat-2 <b>Total-6</b> Digestor anaerob nr. 1 și nr. 2 efectuarea testelor de presiune cu aer.												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% <b>Total obiectiv: 92,7%</b>
10	260-Decantoare secundare	Op. de mecanisme-1 <b>Total-1</b> Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-2 <b>Total-4</b> Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 <b>Total-9</b> Lucrări de curățire. Lucrări de pompare a apei și a nămolului la 260.1. Lucrări de dezasblare a construcției metalice la 260.7.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-7 <b>Total-11</b> Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.1.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificat-9 <b>Total-11</b> Lucrări de curățire. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor la 260.1.	Încărcător frontal-1 <b>Total-1</b>	Încărcător frontal-1 <b>Total-1</b>	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 <b>Total-2</b>	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 <b>Total-2</b>	Camion cu manipulator-1 <b>Total-1</b>		Lucrări civile: 74,0% Lucrări mecanice: 91% Lucrări electrice/SCADA: 80,0% <b>Total obiectiv: 79,3%</b>	
11	240-Bazine de aerare	Munc. calificați-3 <b>Total-3</b> Lucrări de curățire a canalelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> Lucrări de curățire a canalelor.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 <b>Total-5</b> Lucrări de curățire a canalelor.									Lucrări civile: 95,3% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96,0% <b>Total obiectiv: 99,85%</b>	
12	255- Stația pentru sulfante												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 98,5%</b>	
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-1 <b>Total-1</b> Lucrări de pregătire a suporturilor.	Munc. calificați-2 <b>Total-2</b> Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.		Munc. calificați-4 <b>Total-4</b> Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.	Munc. calificați-4 <b>Total-4</b> Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă.							Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% <b>Total obiectiv: 99,4%</b>	
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% <b>Total obiectiv: 85%</b>	
15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 75,5%</b>	
16	503 Sistem desulfurare biogaz												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 89%</b>	
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 55% <b>Total obiectiv: 91,5%</b>	
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 3% <b>Total obiectiv: 87,0%</b>	

19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% <b>Total obiectiv: 68,5%</b>
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 15%</b>
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 94%</b>
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 12%</b>
23	734 Zona depozitare containere												Lucrări civile: 98% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% <b>Total obiectiv: 94%</b>

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare												Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - <b>Total obiectiv: 89,0%</b>
25	550 Flacăra de biogaz												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% <b>Total obiectiv: 86%</b>
26	208 Camera de intrare												Lucrări civile: 69% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% <b>Total obiectiv: 71,5%</b>
27	501 Clădire biogaz												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: -% <b>Total obiectiv: 95%</b>
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-18 <b>Total-23</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-15 <b>Total-20</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-12 <b>Total-19</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-10 <b>Total-14</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Supr. de șantier-2 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-12 <b>Total-18</b> Lucrări de pozare a rețelelor.	Excavator-2 Cablon cu manipulator-1 <b>Total-3</b>	Excavator-3 <b>Total-3</b>	Excavator-3 Autobaculată-1 Rolă cu roțile netede-1 <b>Total-5</b>	Excavator-2 <b>Total-2</b>	Excavator-2 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 <b>Total-4</b>		Lucrări civile: 77,5% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 77%
	<b>Total munc./echip.</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>		

Mediu ech.