

		Ziua	28.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	02.07.2021	28.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	02.07.2021	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament								
1	230-Decantoare primare													Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%	
2	423- Clădire fermentator				Manager de proiect-1 Munc. calificați-2 Total-3 -Lucrări de sudare a conductei de polietilenă									Lucrări civile: 98,0% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 96%	
3	Clădire de pretratare												217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%	
													218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%	
		Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 3 Munc. calificați-4 Total-8 -Lucrări de betonare a pereților MCC și a plăcii de fundație		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 -Lucrări de cofrare a coloanelor MCC -Lucrări de demontare a cofrajului de pe pereții MCC și fundație	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-5 Total-6 -Lucrări de cofrare a coloanelor MCC	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Munc. calificați-9 Total-11 -Lucrări de cofrare a coloanelor MCC -Lucrări de curățire a stavilarului	Pompă de beton -1 Auto-betonieră - 1 Total-2						224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 97% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,6%	
4	223-Clădirea de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	
													216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%	
						Manager de proiect-1 Muncitor calificat-3 Total-4 -Lucrări de curățenie						Nacela cu brat articulată-1 Basculantă-1 Total-2	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 90,8% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 82,0% Total obiectiv: 83,9%	
5	510-Rezervor biogaze													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 40,5% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 47%
		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de curățenie -Lucrări de armare a pereților	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-6 Total-7 -Lucrări de curățenie -Lucrări de armare și cofrare a pereților	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-2 Total-3 -Lucrări de curățenie -Lucrări de pregătire pentru betonare		Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de relocare a cablurilor de voltaj mediu									Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 89,2%
														470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%	
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%	

													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 99,0%
													446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%
7	465-Clădire tratare nămol													Lucrări civile: 98,00% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 99,4%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 79,0% Total obiectiv: 92,5%
10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 -Lucrări de pregătire pentru injectarea fisurilor la 260.6	Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 1 Munc. calificați-4 Total-6 Lucrări de pregătire pentru injectarea fisurilor la 260.6 Lucrări de pozare a rețelelor Lucrări de plombare a găurilor cu sika Lucrări de betonare	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 3 Munc. calificați-7 Total-12 -Lucrări de injectare a fisurilor la 260.6 -Lucrări de plombare a găurilor cu sika -Lucrări de betonare	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 4 Munc. calificați-6 Total-12 -Lucrări de injectare a fisurilor la 260.6 -Lucrări de plombare a găurilor cu sika -Lucrări de demontare a grinzilor metalice la ob. 260.1	Manager de proiect-1 Supr. de șantier-1 Operator de mecanisme – 3 Munc. calificați-6 Total-11 -Lucrări de pompare a apei la căminul de vizitare ob. 260.6 -Lucrări de nivelare a suprafețelor canalelor la 260.6		Pompă de beton -1 Total-1	Excavator-1 Camion cu manipulator – 1 Macara – 1 Total-3	Excavator-1 Camion cu manipulator – 1 Macara – 1 Bobcat-1 Total-4	Excavator-1 Camion cu manipulator – 1 Bobcat-1 Total-3			Lucrări civile: 62,0% Lucrări mecanice: 90,6% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,7%
11	240-Bazine de aerare					Munc. calificați-2 Total-2 -Lucrări de curățare a nisipului și nămolului din canal -Lucrări de pompare a apei								Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru suflante													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 98,1%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a suporturilor		Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a suporturilor	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de pregătire a suporturilor									Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 99,4%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	431-Îngroșător nămol primar													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)													Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 86%
19	440 Stație de pompare de nămol primar													Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare													Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar													Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%

24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare													Lucrări civile: 80,5% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 88,5%
25	550 Flacăra de biogaz													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare		Supr. de șantier-1 Munc. calificați-2 Total-3 -Lucrări de curățenie - Lucrări de pompare a apei -Lucrări de spargere a betonului											Lucrări civile: 63% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 67%
27	501 Clădire biogaz													Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 92%
28	Lucrări la rețele	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-7 Total - 12 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 208 - Lucrări de nivelare și compactare în canalul de lângă ob. 600.1 -Lucrări de pozare a rețelelor lângă ob. 260.5 -Lucrări de armare și cofrare în jurul conductei lângă ob. 208 - Lucrări de săpare a groapei de fundație lângă ob. 420	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-5 Munc. calificați-8 Total - 14 Lucrări de pompare a apei lângă ob. 208,441 - Lucrări de armare, cofrare și betonare în jurul conductei lângă ob. 208 - Lucrări de săpare a groapei de fundație lângă ob. 600.1,441	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-8 Total - 11 -Lucrări de pompare a apei lângă ob. 441 - Lucrări de săpare a canalului lângă ob. 600.1,441 -Lucrări de armare, cofrare și betonare lângă ob.230	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total - 4 - Lucrări de săpare a canalului lângă ob. 600.1		Excavator-2 Bobcat-1 Camion cu manipulator - 1 Total-4	Excavator-2 Bobcat 1 Camion cu manipulator - 1 Pompă de beton -1 Total-5	Excavator-2 Bobcat-1 1 Total-2				Lucrări civile: 72% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 75%	
29	Lucrări la rețele termice	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor -Lucrări de umplere a canalelor cu pământ	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de sudare și pozare a rețelelor -Lucrări de umplere a canalelor cu pământ	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 -Lucrări de sudare și pozare a rețelelor -Lucrări de umplere a canalelor cu pământ	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-8 -Lucrări de sudare și pozare a rețelelor -Lucrări de umplere a canalelor cu pământ	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1			Lucrări civile: 72% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 75%
	Total munc./echip.	38	38	40	37	37	2	4	6	8	6			