

N/o.	Ziua Obiectivul în lucru	29.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	02.04.2021	29.03.2021	30.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	02.04.2021	Obiective	Progres cumulativ
		Nr. de muctori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% <b>Total obiectiv: 86,1%</b>
2	423- Clădire fermentator												Lucrări civile: 90,0% Lucrări mecanice: 94% Lucrări electrice/SCADA: 83,5% <b>Total obiectiv: 88,7%</b>
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% <b>Total obiectiv: 30,4%</b>
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 40,4%</b>
		Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de astupare a golurilor.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-11 Total-17 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a suporturilor. Confecționare și montaj conducte.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-8 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de montare a suporturilor.	Op. mecanisme-4 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de compactare a solului.	Op. mecanisme-3 Munc. calificați-4 Total-7 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Macara-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Compactor cu roțile netede-1 Autobasculantă-1 Total-4	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Autobasculantă-1 Total-3	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,78% Lucrări mecanice: 94,3% Lucrări electrice/SCADA: 63% <b>Total obiectiv: 83,4%</b>
4	223-Clădirea de admisie											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% <b>Total obiectiv: 85,5%</b>
												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 70% <b>Total obiectiv: 87,5%</b>
		Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-2 Munc. calificați-15 Total-18 Lucrări de dezasblare a cofrării camerei. Lucrări de armare și cofrare a grinzilor și a plăcii superioare.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-17 Total-19 Lucrări de dezasblare a cofrării grinzilor. Lucrări de cofrare a coloanelor. Lucrări de cofrare și armare a grinzilor și a plăcii superioare. Lucrări de cofrare a canalului căminului. Lucrări de spargere a betonului căminului.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-6 Munc. calificați-10 Total-17 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a canalului camerei.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-11 Lucrări de curățire. Lucrări de dezasblare a cofrării plăcii superioare. Lucrări de betonare a canalului căminului. Lucrări de spargere a betonului în cămin. Lucrări de pregătire pentru tencuială a pereților.	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-12 Total-14 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de tencuială a pereților. Lucrări de pregătire a armăturilor. Lucrări de cofrare a coloanelor și grinzilor.	Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Macara-1 Total-1	Excavator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-4 Total-6	Mixer de beton-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 79,6% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 68,5% <b>Total obiectiv: 69,4%</b>

													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 25%</b>
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% <b>Total obiectiv: 85%</b>
6	Linia de fermentare a nămolului 268 Stația de dozare chimică												470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% <b>Total obiectiv: 81%</b>
													473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: 66% <b>Total obiectiv: 97,8%</b>
							Munc. calificat-3 Total-3 Lucrări de insulare a pereților cu vată minerală.						268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,05% Lucrări mecanice: 96% Lucrări electrice/SCADA: 47% <b>Total obiectiv: 94,51%</b>
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 83% <b>Total obiectiv: 98,9%</b>
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% <b>Total obiectiv: 98,7%</b>	
7	465-Clădire tratare nămol	Supr. de șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. calificați-12 Total-14 Lucrări de montare a plăcilor metalice pe soclu. Lucrări de montare a sistemului de drenaj. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii.	Op. mecanisme-2 Munc. calificați-3 Total-5 Lucrări de sudare și vopsire a construcției metalice. Lucrări de pregătire pentru instalare panourilor de tip sandwich.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-5 Total-6 Lucrări de sudare și vopsire a construcției metalice. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de curățire înăuntru clădirii.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-9 Total-10 Lucrări de sudare și vopsire a construcției metalice. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de curățire înafara și înăuntru clădirii.	Op. mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de vopsire a structurilor metalice. Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1		Lucrări civile: 95,15% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 93,5% <b>Total obiectiv: 98,2%</b>	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat												Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% <b>Total obiectiv: 96,0%</b>	
9	420-Digestor anaerob	Munc. calificați-12 Total-12 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3	Munc. calificați-12 Total-12 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3	Munc. calificați-12 Total-12 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3	Munc. calificați-12 Total-12 Lucrări de instalare a panourilor de termoizolare la 420.3	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-1 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-2 Total-6 Tanc nr. 1: Efectuarea testului de presiune.					Excavator-1 Camion-2 Total-3		Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,6% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% <b>Total obiectiv: 91,2%</b>	
10	260-Decantoare secundare		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificat-13 Total-16 Lucrări de tăiere a țevii la 260.6. Lucrări de cofrare și armare a căminului la 260.5. Lucrări de pompare a apei și nămolului la 260.6. Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de dezasblare a cofrării coloanelor la 260.6. Lucrări de armare a coloanelor și grinzilor la 260.6.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificat-19 Total-23 Lucrări de pompare a apei la 260.6,260.5. Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de spargere a betonului lângă obiectul 260.5. Lucrări de montare a canalelor prefabricate.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-4 Munc. calificat-17 Total-22 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de armare și cofrare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de betonare a coloanelor și grinzilor la 260.6. Lucrări de spargere a betonului la 260.5. Lucrări de fixare a canalului.	Supr. de șantier-1 Munc. calificat-11 Total-12 Lucrări de curățire la 260.6. Lucrări de cofrare a grinzilor și conexiunilor la canalul 260.6.		Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Macara-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4			Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 88,6% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% <b>Total obiectiv: 78,5%</b>	



20	262 Cămin colectare efluent final											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare											Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar											Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
24	261 Camera de distribuție a decantoarelor secundare											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 55%
25	550 Flacăra de biogaz											Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 86%
26	208 Camera de intrare											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: N/A% Total obiectiv: 35%
27	501 Clădire biogaz											Lucrări civile: -% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 76%
Total munc./echip.		54	69	66	66	74	5	7	12	10	8	