

Ziua		31.05.2021	01.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	31.05.2021	01.06.2021	02.06.2021	03.06.2021	04.06.2021	Obiective	Progres cumulativ
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori /Activități în derulare					Nr. de echipament						
1	230-Decantoare primare												Lucrări civile: 98,0 % Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 96% Total obiectiv: 86,1%
2	423- Clădire fermentator	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire înăuntrul clădirii. Lucrări de săpare a canalului.											Lucrări civile: 90,2% Lucrări mecanice: 98,7% Lucrări electrice/SCADA: 88% Total obiectiv: 92%
3	Clădire de pretratare											217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,5% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 30,4%
												218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95,6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40,4%
		Munc. calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a suporturilor. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevi. Lucrări de sudare a suporturilor.		Munc. calificați-5 Total-5 Lucrări de montare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de sudare a suporturilor pentru țevă. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire a stăvilarului.				Rolă cu roțile netede-1 Excavator-1 Total-2	Rolă cu roțile netede-1 Excavator-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 96,95% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 87,4%
											205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 85,5%	

												216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 91,5%	
4	223-Clădirea de admisie	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-8 Lucrări de tăiere a panourilor de tip sandwich. Lucrări de pregătire a armaturilor. Lucrări de armare și cofrare a pereților fundației.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-6 Total-7 Lucrări de cofrare a pereților fundației.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-10 Total-13 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de armare și cofrare a pereților fundației.	Op. de mecanisme-4 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de montare a panourilor de tip sandwich. Lucrări de betonare a pereților fundației.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de tăiere a spațiilor pentru montarea ferestrelor.	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 Total-2	Macara-1 Mecanism cu braț articulat-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-4	Mecanism cu braț articulat-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 81,0% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 81,0% Total obiectiv: 79,5%	
		Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-3 Munc. calificați-7 Total-11 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților și a plăcii de fundație. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii.	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-3 Total-4 Lucrări de cofrare și armare a pereților căminului la canal. Lucrări de curățire înăuntru și înafara obiectivului.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de hidroizolare a fundației. Lucrări de astupare cu sol a golurilor.	Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-2 Total-3 Lucrări de betonare a fundației.	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de dezasamblare a cofrării fundației. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de pozare a țevii de canalizare.	Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-3			Excavator-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-4	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratate)	Lucrări civile: 27% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 37%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 87%	
													Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268- Stația de dozare chimică			Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-1 Total-2 Lucrări de nivelare și compactare cu piatră spartă a plăcii de fundație.						Încărcător frontal-1 Total-1			473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 66% Total obiectiv: 98,5%
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 90,10% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 95,7%

												449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 83% Total obiectiv: 99,0%
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 78% Total obiectiv: 98,7%
7	465-Clădire tratare nămol												Lucrări civile: 95,20% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 94,5% obiectiv: 99,1%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat							-	-				Lucrări civile: 96% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 75,0% Total obiectiv: 96,0%
9	420-Digestor anaerob							-	-				Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 100,0% Lucrări electrice/SCADA: 76,0% Total obiectiv: 92,1%

10	260-Decantoare secundare	Supr. de șantier-1 Munc. calificați-4 Total-5 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de spargere a betonului la conexiunile canalului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-9 Total-12 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de curățire a conexiunilor canalelor la 260.5. Lucrări de spargere a betonului și cofrare a conexiunilor canalului.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-10 Total-12 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de curățire a conexiunilor canalelor la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de blocare a canalului.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-3 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-10 Total-17 Instalarea deversorilor la 260.6. Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de blocare a canalului la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6.	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-1 Munc. calificați-7 Total-9 Lucrări de curățire la 260.5. Lucrări de curățire a conexiunilor canalelor la 260.5. Lucrări de montare a plăcilor de întărire la 260.5. Lucrări de pompare a apei la 260.6.		Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Încărcător frontal-1 Total-1		Lucrări civile: 96,0% Lucrări mecanice: 89,0% Lucrări electrice/SCADA: 78,6% Total obiectiv: 78,6%
11	240-Bazine de aerare												Lucrări civile: 95,0% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92,5% Total obiectiv: 99,8%
12	255- Stația pentru suflante							-	-				Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 96,0%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de montare a țevilor.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de polizare și vopsire a suporturilor pentru țevă.	Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de tăiere a podului. Lucrări de spargere a betonului pentru montarea țevii.	Man. de proiect-1 Supr. de șantier-2 Inginer-1 Pers. administrativ-1 Munc. calificați-5 Total-10 Finalizarea instalării ultimei secțiuni de țevă RAS din interiorul clădirii. Lucrări de montare a țevii.								Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 98% Lucrări electrice/SCADA: 98,5% Total obiectiv: 98,4%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar							-	-				Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%

15	431-Îngroșător nămol primar	Munc. calificați-3 Total-3 Lucrări de dezasamblare a cofrării pereților cu înclinare către nucleul central. Lucrări de curățire.				Munc. calificați-2 Total-2 Lucrări de betonare a pereților cu înclinare către nucleul central.													Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% Total obiectiv: 75,5%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																		Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 43%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar				Munc. calificați-1 Total-1 Lucrări de pompare a apei la 447.1.														Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 90,5%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																		Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 65%

19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 97% Lucrări electrice/SCADA: 60,5% Total obiectiv: 68,5%
20	262 Cămin colectare efluent final												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantoarelor primare												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 94%
22	234 Cămin colectare efluent primar												Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere	Supr. de șantier-1 Op. de mecanisme-2 Munc. calificați-6 Total-9 Lucrări de descărcare a camioanelor. Lucrări de curățire în jurul obiectului. Lucrări de acoperire a echipamentului cu folie de plastic.											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% 50%

