

Ziua		01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	05.06.2020	01.06.2020	02.06.2020	03.06.2020	04.06.2020	05.06.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare			Nr. de echipament									
1	230-Decantare primare	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de cofrare a canalului la 230.1.	-	Nr. de muncitori / Activități în derulare muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire. Lucrări de dezambalare a cofrării la 260.3	muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de curățire. Lucrări de dezambalare a cofrării la 260.1 Lucrări de pompare a apei la 260.1. Lucrări de descărcare a canalelor prefabricate.	Supraveghetor de șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total-8 Lucrări de curățire. Lucrări de descărcare a canalelor prefabricate. Lucrări de pompare a nămolului.							Lucrări civile: 94 % Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 39,5%	
2	423- Clădire fermentator	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de tencuială a pereților.											Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 59%	
3	Clădire de pretratare		-	-	-							217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
			-	-	-							218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%	
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de astupare a golurilor.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de astupare a golurilor.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de astupare a golurilor.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-5 Total-8 Lucrări de pregătire a armării. Lucrări de astupare a golurilor. Lucrări de compactare a solului. Teste cu placa dinamică.						Roți cu rotile netede-1 Grader-1 Total-2	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 43% Total obiectiv: 53%	
													205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
				Op. mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de săpare a gropii de fundație.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.	Op. mecanisme-2 muncitori calificați-1 Total-3 Lucrări de compactare și nivelare cu piatră spartă. Lucrări de pompare a apei.			Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	216-debitmetru apa brută	Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 8%	
4	223-Clădirea de admisie	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de pompare a apei.	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-13 Total-14 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii.	Supr. Șantier-1 Geodezist-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați-13 Total-19 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de nivelare a pământului. Lucrări de pregătire a armăturii.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-13 Total-16 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de nivelare a pământului cu piatră spartă. Lucrări de armare a fundației înăuntru clădirii.	Supr. Șantier-1 Sudor-1 Op. mecanisme-6 muncitori calificați-3 Total-11 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de armare a fundației înăuntru clădirii.		Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Excavator-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-6	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 57% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 62% Total obiectiv: 33%	
													600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
													470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%



