

N/o.	Ziua	02.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	05.03.2020	06.03.2020	02.03.2020	03.03.2020	04.03.2020	05.03.2020	06.03.2020	Obiective	Progres cumulativ		
		Nr. de muncitori / Activități în derulare						Nr. de echipament							
1	230-Decantare primare	supr. șantier-1 muncitori calificați-4 Total- 5 Lucrări de cofrare și de demolare.	supr. șantier-1 muncitori calificați-2 Total- 3 Lucrări de armare și cofrare a plăcii planșeului nucleului central	supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-2 Total- 5 Lucrări de armare și cofrare a plăcii planșeului nucleului central	-	-	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2	-	-	Lucrări civile: 86 % Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 35% Total obiectiv: 32,5%	Total		
2	423- Clădire fermentator	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-19 Total- 20 Lucrări de betonare a plăcii.	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-6 Total- 7 Lucrări de betonare a pereților.	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-8 Total- 9 Lucrări de cofrare a pereților.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Munc. Calificați-6 Total- 7 Lucrări de betonare a grinzelor.	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-4 Total- 5 Demontarea cofrării grinzelor.	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 45% Lucrări mecanice: 40% Lucrări electrice/SCADA: 45% Total obiectiv: 38,5%	Total		
3	Clădire de pretratare	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Armarea pereților.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Armarea pereților.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-3 muncitori calificați-4 Total-8 Lucrări de betonare a pereților.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-6 Dezasambarea cofrării de la pereți.	muncitori calificați-2 Total- 2 Armarea și cofrarea plăcii planșeului.	-	-	Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	-	217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 5,5%	Total	
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Armarea pereților.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Armarea pereților.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de betonare a pereților.	Supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Dezasambarea cofrării de la pereți.	muncitori calificați-2 Total- 2 Armarea și cofrarea plăcii planșeului.	-	-	Pompă de beton-1 Total-1	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 22% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 5,5%	Total	
		supr. șantier-1 Op. mecanisme-7 muncitori calificați-6 Total- 14 Lucrări de betonare.	supr. șantier-1 muncitori calificați-8 Total- 9 Lucrări de demontare a cofrajului.	supr. șantier-1 muncitori calificați-8 Total- 9 Lucrări de demontare a cofrajului.	supr. șantier-1 Op. Mecanisme-10 muncitori calificați-12 Total- 23 Lucrări de betonare a planșeului pentru fundație. Cofrarea pereților.	supr. șantier-1 Op. Mecanisme-10 muncitori calificați-12 Total- 23 Lucrări de betonare a planșeului pentru fundație. Cofrarea pereților.	Pompă de beton-1 Mixer de beton-6 Total-7	-	-	Macara-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Mixer de beton-8 Pompă de beton-1 Total-10	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 30%	Total	
4	223-Clădire de admisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 1%	Total	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216- debitmetru apa brută	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 1%	Total
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-6 Total- 7 Dezasambarea și cofrarea plăcii de fundație.	supr. șantier -1 muncitori calificați-5 Total- 7 Dezasambarea ramei de oțel. Dezasambarea cofrării.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-9 Total- 11 Astuparea fundației. Astuparea golurilor cu sol.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total- 10 Armarea și cofrarea plăcii din interior. Astuparea găurilor cu sol.	Supr. șantier-1 sudor-1 muncitori calificați-2 Total- 4 Dezasambarea ramei de oțel.	-	-	Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Total-1	-	223-Clădire de admisie	Lucrări civile: 23% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 10%	Total	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 1%	Total		
5	510-Rezervor biogaze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 77%	Total		
-	-	supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total- 5 Asamblarea structurii metalice.	Supr. șantier -1 muncitori calificați-2 Total- 4 Instalarea conexiunilor pentru acoperiș	supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-1 Total- 4 Curățirea și vopsirea părților metalice.	muncitori calificați-2 Total- 2 Curățirea și vopsirea structurii metalice.	Macara-2 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 78%	Total		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473-Săoz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 70%	Lucrări electrice/SCADA: - Total	

6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică	-	-	-	supr. șantier -1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de tencuială pe interior. Montarea corierilor.	-	-	-	-	-	-	268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 81% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 70%		
												449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 82%		
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 82%		
7	465-Căldire tratare nămol	supr. șantier -1 muncitori calificați-8 Total-9 Lucrări de armare a podelei.	supr. șantier -1 geodezist-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-12 Total-15 Lucrări de armare a plăcii.	supr. șantier -1 geodezist-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-10 Total-13 Lucrări de armare a plăcii între 465.7-465.2 și 465A-465D	supr. șantier -1 op. mecanisme-7 muncitori calificați-4 Total-12 Teste la compactare. Turnarea stratului de beton fin.	-	-	-	-	-	-	-	Camion cu manipulator-1 Total-1	Camion cu manipulator-1 Total-1	Lucrări civile: 51% Lucrări mecanice: 75% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 56,5%
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 66% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: -% Total obiectiv: 30%		
9	420-Digestor anaerob	supr. șantier -1 muncitori calificați-6 Total-7 Tanc nr. 3 Start instalare inel nr. 3 perete.	supr. șantier -1 Jediner-1 muncitori calificați-6 Total-8 Tanc nr. 3 Start instalare inel nr. 3 perete.	supr. șantier -1 tehnician-1 muncitori calificați-9 Total-11 Tanc nr. 3 Instalare inel nr. 3 perete. Start instalare inel nr. 4 perete.	supr. șantier -1 tehnician-1 muncitori calificați-9 Total-11 Tanc nr. 3 Instalare inel nr. 4 perete.	Supr. de șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-9 Total-11 Tanc nr. 3 Finalizare inel nr. 4 perete. Instalare mixer digestor. Instalarea primului ax al mixerului și strângere suruburi cu cheia dinamometrică.	-	-	-	-	-	Macara-1 Sivulitor-1 Total-2	Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 86% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 71%		
10	260-Decantare secundare	supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 260.6 Drenarea apei.	supr. șantier-1 muncitori calificați-5 Total-6 Lucrări de armare și cofrare a nucleului central.	supr. șantier-1 muncitori calificați-7 Total-8 Lucrări de armare și cofrare a nucleului central. Curățirea și spălarea decantorului.	supr. șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de armare a nucleului central, 260.6	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 87% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 15% Total obiectiv: 17%		
11	240-Bazine de aerare	supr. șantier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-12 Total-18 Bazinul nr. 2 Instalarea țevilor de aerare de coborîre a fost finalizată în toate coridoarele. Continuarea montajului conductelor de purjare în coridoarele nr. 3 și 4. Despuiera și drenarea murdăriei.	supr. șantier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-7 Total-13 Bazinul nr. 2 Continuarea montajului conductelor de purjare în coridoarele nr. 3 și 4. Lucrări de pregătire pentru țevile de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborîre pentru toate coridoarele. Evacuarea nămolului în bazinul nr.4	supr. șantier-2 inginer-1 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-10 Total-17 Bazinul nr. 2 Continuarea montajului conductelor în toate coridoarele (suruburile de ancorare pentru sistemul de instalare finisate). Începerea instalării țevilor de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborîre pentru coridorul nr.4 Evacuarea nămolului.	supr. șantier-2 inginer-1 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-14 Total-20 Bazinul nr. 2 Continuarea montajului conductelor de purjare în toate coridoarele (instalarea furtunului de purjare). Instalarea țevilor de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborîre pentru coridorul nr.4. Lucrări de curățire.	supr. șantier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-14 Total-20 Bazinul nr. 2 Finalizarea montajului conductelor de purjare în toate coridoarele (instalarea furtunului de purjare). Continuarea instalării țevilor de conexiune dintre grilele de aerare și țevile de coborîre pentru coridorul nr.1,2,3. Curățirea de nămol a fundului bazinelor. Evacuarea nămolului.	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobuscăntantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobuscăntantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobuscăntantă-1 Total-3	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobuscăntantă-1 Total-3	Încărcător frontal-1 Autobuscăntantă-1 Camion cu manipulator-1 Total-3	Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 76%			
12	255-Stația pentru suflante	supr. șantier -1 muncitori calificați-2 Total-3 Dezasamblarea cofrărilor.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-5 Betonarea plăcii de fundație.			muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de demontare a peretelui.	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 50% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 60%		
13	441- Stația de pompare nămol activat în surplus și retur	supr. șantier -1 muncitori calificați-5 Total-6 Dezasamblarea agregatelor de pompare existente.											Lucrări civile: 70% Lucrări mecanice: 50% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 50%		
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar				supr. șantier -1 geodezist-1 op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de săpare.	Supr. de șantier-1 Geodezist-1 muncitori calificați-5 Total-7 Lucrări de compactare și aliniere a solului.						Excavator-1 Total-1	Lucrări civile: 6% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 2%		
Total munc./echip.		98	78	100	78	75	20	4	11	13	16		Total obiectiv: 2%		

Mediu pers.

Mediu ech.

82

9