

Ziua		04.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	07.05.2020	08.05.2020	04.05.2020	05.05.2020	06.05.2020	07.05.2020	08.05.2020	Obiective	Progres cumulativ
N/o	Obiectivul în lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare											
1	230-Decantoare primare	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de pregătire pentru montarea canalelor prefabricate la 230.1,230.3. Lucrări de curățire.	-	-	-	-	Macara-1 Total-1	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 38%
2	423- Clădire fermentator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 49% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 55%	
3	Clădire de pretratare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217-Debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intrare Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%	
4	223-Clădirea de admisie	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-5 muncitori calificați-8 Total-14 Lucrări de betonare a pereților W15, W16. Lucrări de armare și cofrare a pereților camerei de control și panouri electrice.	224 Clădirea de pretratare mecanică Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-8 Total-11 Lucrări de dezasblare a cofrării pereților W15,W16. Armarea și cofrarea pereților clădirii de control și panouri electrice.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-6 muncitori calificați-8 Total-15 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Betonarea pereților clădirii de control și panouri electrice.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-1 muncitori calificați-8 Total-10 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de dezasablarea cofrării pereților clădirii de control și panouri electrice.	Supr. șantier-1 Op. Mecanisme-5 muncitori calificați-8 Total-14 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de hidrolizolare a clădirii de control și panouri electrice. Lucrări de betonare a canalelor înăuntru clădirii.	Pompă de beton -1 Mixer de beton-3 Camion cu manipulator-1 Total-5	Macara -1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Macara -1 Camion cu manipulator-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-3 Total-6	Macara -1 Total-1	Macara -1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-2 Camion cu manipulator-1 Total-5	224-Clădire pretratare mecanică Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 37% Total obiectiv: 46%	
		-	-	-	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de pregătire pentru armare.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de pregătire pentru armare.	-	-	-	-	-	205-Stația recepție nămoluri fecaloide Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%	
5	510-Rezervor biogaze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216-debitmetru apa brută Lucrări civile: 8% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 40% 5,5% Total obiectiv: 5,5%	
		Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-2 muncitori calificați-20 Total-23 Lucrări de curățire a palpașelor. Lucrări de armare și cofrare a pereților clădirii. Lucrări de săpare a gropii pentru fundație. Lucrări de pompare a apei.	Supr. Șantier-1 Op. Mecanisme-3 muncitori calificați-20 Total-24 Lucrări de curățire a palpașelor. Lucrări de armare și cofrare a pereților clădirii. Lucrări de pompare a apei.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-12 Total-15 Lucrări de cofrare a pereților clădirii. Lucrări de pompare a apei.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-8 muncitori calificați-11 Total-20 Lucrări de armare și cofrare a pereților clădirii. Lucrări de betonare a pereților clădirii. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare a plăcii pardoselii înăuntru clădirii.	Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2	Excavator-1 Autobasculantă-1 Încărcător frontal-1 Total-2	Încărcător frontal-1 Pompă de apă-1 Total-2	Macara-1 Pompă de beton-1 Mixer de beton-6 Total-8	223-Clădirea de admisie Lucrări civile: 45% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 55% Total obiectiv: 25%			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.1 Stație odorizare aer (Clădirea pretratare) Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470-Zona depozitare turte nămol Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 79%	

13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de spargere a betonului fundațiilor vechi. Lucrări de curățire.	Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-3 Lucrări de spargere a betonului fundațiilor vechi. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-5 Total-5 Lucrări de spargere a betonului fundațiilor vechi. Lucrări de curățire.	muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire.	-	Minicavator-1 Total-1	Minicavator-1 Total-1		Minicavator-1 Total-1			Lucrări civile: 73% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 62%
14	444 Stație de pompare spumă decantor primar			-	-			-	-	-	-		Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35%
16	503 Sistem desulfurare biogaz		-	-	-	-		-					Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar				muncitori calificați-2 Total-2 Astuparea golurilor la 447.2.			Pompă de beton-1 Mixer de beton-1 Total-2		Încărcător frontal-1 Camion cu manipulator-1 Total-2			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar	Geodezist-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de cofrare a fundațiilor. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de cofrare a plăcilor de fundație. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.		muncitori calificați-2 Total-2 Dezasamblarea cofrării plăcilor de fundație. Lucrări de curățire înăuntrul clădirii.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de montare a țevilor.							Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 5% Total obiectiv: 17%
Total munc./echip.		87	85	54	87	93	9	5	6	10	15		

Mediu pers.

54

Mediu ech.

13